



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM.  
MTA\_FORTAMUNDF\_2020301500116\_AD\_01\_C01**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO 2020. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL, TAMALIN, VER.

<b>CONTRATO N°</b>		MTA_FORTAMUNDF_2020301500116_AD_01_C01		
<b>NOMBRE DE LA OBRA</b>		<b>LOCALIDAD</b>	<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>
REHABILITACION DEL TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (CARMONA Y VALLE)		RANCHO NUEVO	\$ 387,612.09	03 DE ABRIL DEL 2020
<b>DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>				
<b>R.F.C.:</b>	<b>RAZON SOCIAL:</b>	<b>DIRECCION FISCAL</b>		
<b>CALENDARIO DE OBRA</b>				
<b>FECHA DE CONTRATO</b>		<b>FECHAS REALES</b>		
INICIO DE OBRA: 06 DE ABRIL DE 2020	TÉRMINO DE OBRA: 05 DE MAYO DE 2020	INICIO DE OBRA: 06 DE ABRIL DE 2020	TÉRMINO DE OBRA: 5 DE MAYO DE 2020	
<b>IMPORTE REAL EJECUTADO</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>IMPORTE TOTAL CON I.V.A.</b>	
	\$ 277,451.72	\$ 44,392.28	\$ 387,612.09	

**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

SE REHABILITO UN ÁREA DE 210.00 M2 DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, Y LOS TRABAJOS REALIZADOS SON LOS SIGUIENTES: DESMANTELAMIENTO DE MONTEN DE CAJA EN MAL ESTADO, RECUPERACIÓN DE LA LÁMINA DEL TECHADO, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, PISO DE 10 CM ESP., DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., RELLENO COMPACTADO



OBRAS PÚBLICAS  
TAMALIN VER



SINDICATURA MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.

MS



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM.**

**MTA\_FORTAMUNDF\_2020301500116\_AD\_01\_C01**

CON PISÓN DE MANO, PLANTILLA DE 5 CM. CONCRETO F'C=100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA DE 1.00 M X 1.00 M X 0.20 M INCLUYE: DADOS DE 0.35 M X 0.35 M X 0.75 M, ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, CADENA DE 0.15 M X 0.20 M ELABORADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO, COLUMNA DE 0.25 M X 0.25 M, APLANADO FINO EN COLUMNAS, COLOCACIÓN DE MONTEN EN CAJA DE 8" X 2" Y 6" X 2" CAL. 14, CANALÓN CAL. 14 CON UN DESARROLLO DE 20 X 20 X15 X 5 CM, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ANGULO 1-1/2" X 3/16" EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, ATIZADORES DE ÁNGULO DE 1-1/4" X 1/8", COLOCACIÓN DE MON-TEN EN CAJA DE 4" X 2" CAL. 14, INSTALACIÓN DE LÁMINA ZINTRO-ALUM CAL. 26, COLOCACIÓN DE TENSORES A BASE VARILLA DE 5/8", INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCLUYE: ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, TABLERO DE CONTROL E INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CONTACTOS, CONTACTOS MONOFÁSICOS, LUMINARIA DE SOBREPONER , PROYECTOR DE 22", Y REGISTRO ELÉCTRICO DE 60X60X60CM. PINTURA VINÍLICA EN MUROS, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.



OBRAS  
PUBLICAS  
TAMALIN, VER.



SINDICATURA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.

MS.



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM.  
MTA\_FORTAMUNDF\_2020301500116\_AD\_01\_C01

ENTREGA

CONTRATISTA.

RECIBE



PRESIDENCIA

ANDRÉS RAMOS REYNO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN

SINDICO UNICO MUNICIPAL

INDICATURA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.



ARG. MARCO ANTONIO PATRICIO

CASANOVA

OBRAS  
PUBLICAS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
TAMALIN, VER.

ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL

SUPERVISOR DE OBRA