



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA FIS MDF 2019301500005 AD 05 C11**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 16 DE JULIO DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: _____ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°		MTA_FIS MDF_2019301500005_AD_05_C11	
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA		PIEDRA BLANCA	\$ 164,058.15
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
RAZON SOCIAL:		DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 03 DE JUNIO DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 01 DE AGOSTO DEL 2019	INICIO DE OBRA: 03 DE JUNIO DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 11 DE JULIO DEL 2019
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 141,429.44	\$ 22,628.71	\$ 164,058.15

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMALIN, VER.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LAS MEDIDAS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS ES DE 3 M X 4 M DANDO UN AREA **12.00 M2** Y SE CONSTRUYERON 2.00 CUARTOS DORMITORIOS, DANDO UN **AREA TOTAL DE 24.00 M2** Y LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SON LOS SIGUIENTES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO A Y/O B PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DE SECCION 50X50X15 CMS ARMADA CON VARILLA DEL NUM. 3 (3/8") CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO REFORZADO CON ARMEX SECCION 12X20 CMS, MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1-4 CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 12X12 CMS DE SECCION CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX, CADENA DE CERRAMIENTO ARMADA CON ARMEX SECCION 0.12X0.20 M CONCRETO F'C=200 KG/CM2, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA APARENTE REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8". CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", APLANADO EN MUROS INTERIORES Y

[Handwritten signature]



OBRAS PUBLICAS TAMALIN, VER.



SINDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA FISMDF 2019301500005 AD 05 C11**

EXTERIORES INCLUYE: VENTANA Y PUERTA DE HERRERIA CON CRISTAL CLARO, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA.

RECIBE



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

C. ANDRES RAMOS REYNO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN

SÍNDICO UNICO MUNICIPAL

**SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**



ARO. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA

**OBRAS
PUBLICAS**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.

ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO

SUPERVISOR DE OBRA