

**REOPSA**

REGALITA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM. OP/PROINSO/0401**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2018. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO MARTINEZ, C. ERIKA BURGOS CENOBIO Y EL ARO. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA; PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA UNICO, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. ING. ARACELI HERNANDEZ CERVANTES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

**CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.**



<b>CONTRATO N°</b>	OP/PROINSO/0401		
<b>NOMBRE DE LA OBRA</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y GUADALUPE VICTORIA	TAMALIN	\$ 897,853.55	16 DE ABRIL DEL 2018

**DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:**

<b>R.F.C.:</b> RCP0901221Y1	<b>RAZON SOCIAL:</b> RESALTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	<b>DIRECCION FISCAL</b> CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 300, COL. CENTRO, C.P. 92200, LOCALIDAD: CHONTLA, MUNICIPIO DE CHONTLA, VER.
--------------------------------	---	---

**CALENDARIO DE OBRA**

FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 18 DE ABRIL DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 16 DE JUNIO DEL 2018	INICIO DE OBRA: 18 DE ABRIL DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 16 DE JUNIO DEL 2018
<b>IMPORTE REAL EJECUTADO</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>IMPORTE TOTAL CON I.V.A.</b>
	\$ 774,011.68	\$ 123,841.87	\$ 897,853.55

**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SON LOS SIGUIENTES: TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2. EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CORTE Y DESPALME DE 05 CM. DE ESPESOR PROMEDIO PARA RETIRAR CAPA VEGETAL EN MATERIAL TIPO II POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACAMELLONADO PARA SU CARGA Y ACARREO MEDIO COMPACTO, RELLENO COMPACTADO, APIZONADO CON HERRAMIENTA MANUAL (PIZON) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MAXIMO AL 85% INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.**



*[Handwritten signature]*

**OBRAS  
PUBLICAS  
TAMALIN, VER.**




**SINDICATURA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TAMALIN, VER.  
TESORERIA**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**REOPSA**

RESALTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM. OP/PROINSO/0401**



**CONTRALORIA,  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.**

CONCRETO SIMPLE, F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 15 CM. DE CORONA X 20 CM. DE BASE Y 50 CM. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA EN MADERA Y DESCIMBRA, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C/ 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON JUNTA FRIA @ 2.00 MTS., INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, Y ACABADO ESCOBILLADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA TRAFICO BASE SOLVENTE, COLOR AMARILLO, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TRES KILOMETROS, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, CORTE PARA AMPLIACION DE CORONA O ABRIR CAJA (EN ZONA URBANA) MATERIAL TIPO II ZONA B CON MAQUINA., CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: TODO, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREO DE MATERIAL PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL, TENDIDO, CONFORMADO Y AFINADO DE MATERIAL PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL, COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA MACHIMBRADA EN FRONTERAS DE PAVIMENTACION, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES Y DESCIMBRADO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2, EN CALLES DE 18 CM. DE ESPESOR, INCLUYE RALLADO Y VOLTEADOR INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN PAVIMENTO A BASE DE VARILLA LISA COLD ROLLED DE 5/8" DE DIAM. DE 80 cms. DE LONGITUD @ 50 cms. SOLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCION @ 7 mts EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y EN TODA LA JUNTA LONGITUDINAL, CURADO DE CONCRETO A BASE DE CURAFEST O SIMILAR A RAZON DE 5.00 M2 POR LITRO INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, CALAFATEO DE JUNTAS CON ASFALTO OXIDADO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINERON, DAMOS FE.

**ENTREGA**

**ING. ARACELI HERNANDEZ CERVANTES**

RESALTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. INDIICATURA

**MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.**



**OBRAS  
PUBLICAS  
TAMALIN, VER.**




**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TAMALIN, VER.  
TESORERIA**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**RECPISA**  
RESALTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM. OP/PROINSO/0401**



**RECIBE**

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.**

**C. ANDRES RAMOS REYNO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**SINDICATURA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.**

**C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN  
SINDICO UNICO MUNICIPAL**



**CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.**

**C. ERIKA BURGOS OENOBIO  
TESORERO MUNICIPAL**

**LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO  
MARTINEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TAMALIN, VER.  
TESORERIA**

**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

**OBRAS  
PUBLICAS  
TAMALIN, VER.**

