



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM. MTA_FORTAMUNDF_2019301500120_AD_01_C01

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°		MTA_FORTAMUNDF_2019301500120_AD_01_C01		
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO, ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TAMALIN		TAMALIN	\$ 309,991.74	24 DE MAYO DEL 2019
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:				
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL		
CALENDARIO DE OBRA				
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES		
INICIO DE OBRA: 27 DE MAYO DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 25 DE JULIO DEL 2019	INICIO DE OBRA: 27 DE MAYO DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 08 DE JULIO DEL 2019	
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.	
	\$ 265,909.13	\$ 42,545.46	\$ 308,454.59	

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA COLOCADO TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD 2", EL CUAL, INCLUYE: LA TOMA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE 1/2", MANGUERA KITEC AZUL Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

SE CONSTRUYÓ 50 ML DE GUARNICIONES DE SECCIÓN 15X20X40 CM CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA: F'c= 150 K/CM2.

SE REALIZÓ CORTE DE MATERIAL, PARA HACER CAJA Y COLOCAR LA BASE, EL CUAL SE CONFORMÓ Y COMPACTO CON MEDIOS MECÁNICOS, ASÍ MISMO SE REALIZÓ EL CIMBRADO, MACHIMBRADO PARA COLOCAR 238.46 M2 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 K/CM2, EL CUAL SE COLÓ EL 60% DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 40% DE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FORTAMUNDF_2019301500120_AD_01_C01**

PIEDRA BRAZA, REALIZO EL CALAFATEO CON ASFALTO OXIDO EN JUNTAS DE DILATACIÓN, ASI MISMO SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE OBRA Y PINTURA DE ESMALTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

**PATRIK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA.**

RECIBE



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALÍN, VER.
C. ANDRÉS RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



**SINDICATURA
C. VIRGINIA CASTILLO FERRIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**



**ARC. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PUBICAS**

**ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA**

T. ...