

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
 CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
 CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2019301500023_AD_03_C08

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 26 DE JULIO DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA:
 EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_FIS MDF_2019301500023_AD_03_C08		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LA MODERNA, EN LA LOCALIDAD DE SALADERO	SALADERO	\$ 418,064.32	15 DE MAYO DEL 2019
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL: CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 20 DE MAYO DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 18 DE JULIO DEL 2019	INICIO DE OBRA: 20 DE MAYO DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 18 DE JULIO DEL 2019
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 360,400.28	\$ 57,664.04	\$ 418,064.32



PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMALIN, VER


BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y ESTACADO DE LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION = 217.49 ML, INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO "DA1N", INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO "RP1N", INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO "RDA", INSTALACION DE RETENIDA TIPO REA, INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO "1TR1BA" INCLUYE:1CCF Y APARTA RAYO, INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS, COLOCACION DE 8 POSTES 12-750 DE CONCRETO, COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO YT 15 KVA CONVENCIONAL DE 1 BOQUILLA, INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO "B-3", INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO "R-3", INSTALACION DE CONECTOR PARA DERIVACION DE CABLE DE 3/0 AAC AWG A CABLE CAL. AL- (1+1) CAL- No.- 6 AWG, INSTALACION DE CONECTOR PARA DERIVACION DE CABLE DE 1/0-Cu-THW A CABLE CAL. AL- (1+1) CAL- No.- 6 AWG, INSTALACION DE CABLE SEMIAISLADO DE ALUMINIO TIPO ACSR 00-AWG XLP 15KV, INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO AL 2+1 (2-3/0 + 1-1/0



OBRAS PUBLICAS
 TAMALIN, VER.

SINDICATURA MUNICIPAL
 TAMALIN, VER.



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
 CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
 CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2019301500023_AD_03_C08

ACSR), INSTALACION DE CABLE ACOMETIDA DE BAJA TENSION AL (1+1)-CAL-No.- 6-THW, INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO OV15 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, INSTALACION DE MATERIALES NECESARIOS PARA ESTRUCTURA TIPO "B-1", INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR 2 FORRADO, INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO "AP1N" 13,200 VOLTS, INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO PURO AAC 1/0-AWG, INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO RPP, DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE CONCRETO DE 12.00 M INCLUYE: LIBRANZA TRAMITADA ANTE CFE, INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO "VS1N"-13,200 VOLTS, INTERCONEXION DE LINEA INCLUYE: SECCIONAMIENTO EN POSTE EXISTENTE DE TRONCAL 3 FASES, CIERRE DE LIBRANZA DE RAMAL DE 1F-2H.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA.

RECIBE



ANDRÉS RAMOS REYNO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 TAMALIN, VER.,



MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 OBRAS
 PUBLICAS
 TAMALIN, VER.



C. VIRGINIA CASTILLO FERRIN
 SINDICO UNICO MUNICIPAL
 TAMALIN, VER.,

ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL
 SUPERVISOR DE OBRA