



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2019301500018_IR_14_C22

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA:
EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



CONTRATO N°		MTA_FIS MDF_2019301500018_IR_14_C22		
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, CON CLAVE: 30EPR2002B, EN LA LOCALIDAD DE TAMALIN		TAMALIN	\$ 919,224.89	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:				
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL		
CALENDARIO DE OBRA				
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES		
INICIO DE OBRA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2019	INICIO DE OBRA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2019	
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.	
	\$ 792,435.25	\$ 126,789.64	\$ 919,224.89	

PRESIDENCIA MUNICIPAL, TAMALIN VER.



SINDICATURA MUNICIPAL, TAMALIN VER.



DESCRIPCION BREVE DE LOS TRABAJO:

SE CONSTRUYERON 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 A EJES, DANDO UN ÁREA TOTAL DE 96.00 M2 DEL CUAL LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON LOS SIGUIENTES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, DEMOLICIÓN DE FORMA MANUAL DE PISO, ACARREO EN A CAMIÓN A 1ER Y KM SUBSECUENTES, ZAPATA CORRIADA DE 1.00 M DE ANCHO Y 0.20 M. DE ESPESOR CONCRETO ARMADO F'C=200KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE, SECCIÓN 20X30 CM CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, FIRME DE 10CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6X10/10, MURO DE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.
SECRETARIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2019301500018_IR_14_C22

TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, REPISÓN SECCIÓN 14X14 REF. CON ARMEX 15X20-4, CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN DE 15 X 20 CM CONCRETO F'C=200KG/CM2, COLUMNA SECCIÓN 25X40CM CONCRETO F'C=200KG/CM2, TRABE T-1 Y T-2 SECCIÓN 25X40 CONCRETO F'C= 250KG/CM2, LOSA DE CONCRETO DE CONCRETO ARMADO F'C=250KG/CM2 DE 10CM ESPESOR, APLANADO FINO EN MUROS, CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:4, IMPERMEABILIZANTE VITROPLY DE 3.5 MM GRANULAR COLOR TERRACOTA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA LED, VENTILADOR, CONTACTOS, APAGADORES, COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA, COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA, COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA TIPO VITROMEX, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, BANQUETA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ESPESOR 0.10M, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SALÓN.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA

RECIBE



SINDICATURA

C. VIRGINIA CASTILLO HERRERA
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL, VER.

C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,
MUNICIPAL,
TAMALIN, VER.

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.

ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL
SUPERVISOR DE OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.
SECRETARIA