

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2019301500001, 0025, 0026_IR_05_C05

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]

CONTRATO N°		MTA_FISMDF_2019301500001, 0025, 0026_IR_05_C05		
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE TAMALIN (AGEB 0155, AGEB 0174 Y AGEB 0140)		TAMALIN	\$ 1,012,203.73	30 DE ABRIL DEL 2019
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:				
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL		
CALENDARIO DE OBRA				
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES		
INICIO DE OBRA: 01 DE MAYO DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 28 DE AGOSTO DEL 2019	INICIO DE OBRA: 01 DE MAYO DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 12 DE AGOSTO DEL 2019	
NUMERO DE OBRA	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.	
2019301500001	\$ 293,134.73	\$ 46,901.56	\$ 340,036.29	
2019301500025	\$ 362,159.19	\$ 57,945.47	\$ 420,104.66	
2019301500026	\$ 217,295.50	\$ 34,767.28	\$ 252,062.78	
SUMATORIA TOTAL	\$ 872,589.42	\$ 139,614.31	\$ 1,012,203.73	



SINDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

2019301500001 (AGEB 0155)

CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB 0155 DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3 CUARTOS DE 3.00 X 4.00= 12.00 X 3.00 CUARTOS DANDO UN ÁREA DE: 36.00 M2 Y UN CUARTO DORMITORIO DE 3.50 X 4.00= 14.00 M2 DANDO UN TOTAL DE 50.00 M2



OBRAS PÚBLICAS TAMALIN, VER.

CALLE 5 DE MAYO No. 41 COL. CENTRO-TANTIMA VERACRUZ. C.P. 92430
TEL. 768 8510024

Correo Electrónico: tguzman1@hotmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2019301500001, 0025, 0026_IR_05_C05

2019301500025 (AGEB 0174)

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA **AGEB 0174** DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: DE 3.00 X 4.00= 12.00 X 5.00 CUARTOS DANDO UN ÁREA TOTAL DE: **60.00 M2.** EN CADA CUARTO DE ESTA AGEB SE CONSTRUYÓ PISO O BANQUETA EN LA FACHADA O ENTRADA PRINCIPAL DEL CUARTO DE 9.00 M2 CADA UNO, DANDO UN ÁREA DE 45.00 M2.



2019301500026 (AGEB 0140)

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA **AGEB 0140** DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: DE 3.00 X 4.00= 12.00 X 3.00 CUARTOS DANDO UN ÁREA TOTAL DE: **36.00 M2.** EN CADA CUARTO DE ESTA AGEB SE CONSTRUYÓ PISO O BANQUETA EN LA FACHADA O ENTRADA PRINCIPAL DEL CUARTO DE 7.00 M2 CADA UNO, DANDO UN ÁREA DE 31.00 M2.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

Y LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN CADA UNO DE LAS AGEBS SON LOS SIGUIENTES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO A Y/O B PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DE SECCION 50X50X15 CMS ARMADA CON VARILLA DEL NUM. 3 (3/8") CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO REFORZADO CON ARMEX SECCION 12X20 CMS, MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, 10 mm DE ESPESOR, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 12X12 CMS DE SECCION CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 7.6 X 7.6 CMS, CADENA DE CERRAMIENTO ARMADA CON ARMEX SECCION 0.12X0.20 M CONCRETO F'C=200 KG/CM2, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA APARENTE REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: VENTANA Y PUERTA DE HERRERIA CON CRISTAL CLARO, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA.



SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.



OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2019301500001, 0025, 0026_IR_05_C05

ENTREGA


L.A.E. _____



CONTRATISTA.


RECIBE


C. ANDRÉS RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA,
MUNICIPAL,
TAMALIN, VER.



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



ARO. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.


ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA


OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.