



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2020301500004_IR_09_C21**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: _____ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°		MTA_FISMDF_2020301500004_IR_09_C21	
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE: EJIDO CEDRAL		EJIDO CEDRAL	\$ 655,152.92
			FECHA DEL CONTRATO
			31 DE AGOSTO DE 2020
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	TERMINO DE OBRA: 30 DE OCTUBRE DE 2020	INICIO DE OBRA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	TERMINO DE OBRA: 30 DE OCTUBRE DEL 2020
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 561,275.80	\$ 89,804.13	\$ 651,079.93



PRESIDENCIA MUNICIPAL, TAMALIN, VER.



OBRAS PUBLICAS TAMALIN, VER.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SE CONSTRUYERON 10.00 CUARTOS DORMITORIOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 3.00 X 4.00 M CON UN AREA DE 12 M2 CADA UNA, DANDO UN TOTAL DE 84.00 M2: Y CONSTA DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO., EXCAVACION MANUAL , CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA DE 50 X 50 X 15 CM DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIÁMETRO CON F'Y=4,200 KG/CM2, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2., RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION., CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM., CONCRETO F'c= 200 KG/CM2., ARMEX 12X20-4 PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MURO DE BLOCK DE 12 X

[Handwritten signature]



SINDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2020301500004_IR_09_C21**

20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4., CASTILLO DE SECCION 12 X 12 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 8-8 – 4., CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 12 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 12 X 20 – 4., LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3., CONCRETO F'C = 200 KG/CM2., APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INSTALACION ELECTRICA., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE HERRERÍA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA CON DIMENSIONES DE 1.0 M DE ALTO X 1.20 M DE LARGO, A BASE DE ANGULO DE 1" DE 1/8"., SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M. DE ALTURA., SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, THERMOTEK EMULSION FIBRATADA O SIMILAR, GARANTIA 5 AÑOS.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

[Handwritten signature]



CONTRATISTA.

RECIBE



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
G. ANDRES RAMOS REYNO**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**SINDICATURA
MUNICIPAL
C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN**
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL, VER.

**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO**

OBRAS
PUBLICAS
SUPERVISOR DE OBRA
TAMALIN, VER.