

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2019301500022_AD_02_C07

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA:
EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°		MTA_FISMDF_2019301500022_AD_02_C07		
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD		LA TRINIDAD	\$ 168,220.42	15 DE MAYO DEL 2019
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:				
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:		DIRECCION FISCAL:	
CALENDARIO DE OBRA				
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES		
INICIO DE OBRA: 20 DE MAYO DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	INICIO DE OBRA: 20 DE MAYO DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 15 DE SEPTIEMBRE 2019	
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.	
	\$ 145,017.60	\$ 23,202.82	\$ 168,220.42	

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:


EN LA OBRA DE LA AMPLIACIÓN ELÉCTRICA SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y ESTACADO DE LÍNEAS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN, CON UNA META: 133.40 ML, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO "TS20", INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO "R20", INSTALACIÓN DE RETENIDA REA, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO "RSA", INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO "1TR2BA", INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, COLOCACIÓN DE POSTE 12-750 DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 10 KVA CONVENCIONAL DE 2 BOQUILLAS 13.2/7620/127, INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA DERIVACIÓN DE CABLE DE 3/0 AAC AWG A CABLE CAL AL- (1+1) CAL- NO.- 6 AWG, INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA DERIVACIÓN DE CABLE DE 1/0-CU-THW A CABLE CAL AL (1+1) CAL- NO.-6 AWG, INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AL 2+1 (2-3/0 + 1-1/0 ACSR), INSTALACION DE CABLE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN AL (1+1)-CAL-NO.- 6-THW,



RESIDENCIA MUNICIPAL TAMALIN, VER.



SINDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER.



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2019301500022_AD_02_C07

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: ACOMETIDA COMPLETA A 110 VOLTS Y MURETE DE ACOMETIDA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA.


RECIBE


C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. VIRGINIA CASTILLO FERMÍN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.,


**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
TAMALIN, VER.


ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL
SUPERVISOR DE OBRA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.