



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500029_IR_09_C11

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA. RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: N SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_FIS MDF_2021301500029_IR_09_C11		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO (KIOSKO) LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD DE TAMALIN	TAMALIN	\$ 1,533,581.55	31 DE MAYO DE 2021
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 01 DE JUNIO DE 2021	TERMINO DE OBRA: 28 DE OCTUBRE DE 2021	INICIO DE OBRA: 01 DE JUNIO DE 2021	TERMINO DE OBRA: 07 DE DICIEMBRE DE 2021
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 1,274,312.51	\$ 203,890.00	\$ 1,478,202.51

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DESMANTELAMIENTO DE KIOSKO EXISTENTE EN MAL ESTADO, EXCAVACIÓN PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN CON ZAPATAS AISLADAS DE 1.20*1.20*0.25 CM ARMADAS CON VARILLAS #4 @ 15CM. Y ZAPATAS CORRIDAS SECCION 0.50 X 0.15 ARMADA CON VARILLA #3 @ 20 CM. CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, DADOS DE CONCRETO 0.60*0.60 *1.00 ARMADO CON VARILLA DE #4 , Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15 CMS. TRABE DE DESPLANTE SECCIÓN 20*40 CM ARMADA CO 6 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 10 Y 15 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA 250 KG/CM2, 51.76 M2 DE PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 10 CM DE ESPESOR F'C= 200 KG/CM2, COLUMNA DE CONCRETO DE 40 CM DE DIÁMETRO ARMADA CON 8.00 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15 CM. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CADENA DE CERRAMIENTO SECCIÓN 15*30 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #3 CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. LOSA LIGERA CON NERVADURAS Y CASETON 50X 50 CM. CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR ARMADA CON

[Handwritten signature]
SINDICATO UNICO
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]
DIRECCION CONSTITUCIONAL DE OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500029_IR_09_C11

MALLA ELECTRO SOLDADA 6*6/6-6 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/ CM2, LOSA ARMADA DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE CON ACERO 3/8" @ 40 CMS DOBLE PARRILLA. ACABADOS ESCALERAS DE CONCRETO Y BARANDAL DE HERRERIA DE UN METRO DE ALTO A BASE DE CUADRADO DE 2"X2" X 3/4" PASAMANOS DE 2"X 1/4", INCLUYE. TEJA DE BARRO COMO ORNATO EN SUPERFICIE DE SEGUNDA LOSA, PISO CANTERA EN PRIMER PLANTA Y SEGUNDA PLANTA, EN ESCALONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LUMINARIAS, CONTACTOS Y APAGADORES, RAMALEO EN TUBERIA Y CABLEADO, TABLERO, PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, TEJADO DE BARRO ESMALTADA EN LOSA Y PISO CANTERA EN PISOS DEL KIOSCO

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA



CONTRATISTA.

RECIBE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA

OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.