



CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500032_IR_16_C24

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA E ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISORA DE OBRA RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. ROBERTO GERMAN HERNANDEZ GARCIA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_FIS MDF_2021301500032_IR_16_C24		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SOLIDARIDAD DOS.	SOLIDARIDAD DOS	\$ 492,045.03	10 DE AGOSTO DE 2021
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 12 DE AGOSTO DE 2021	TERMINO DE OBRA: 10 DE OCTUBRE DE 2021	INICIO DE OBRA: 12 DE AGOSTO DE 2021	TERMINO DE OBRA: 10 DE OCTUBRE DE 2021
IMPORTE REAL CONTRATADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 424,176.75	\$ 67,868.28	\$ 492,045.03
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 423,879.75	\$ 67,820.76	\$ 491,700.51

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE 5.00 CUARTOS DORMITORIO A BASE DE CIMENTACION DE ZAPATA DE 50X50X15CM DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIAM. Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE 12X20CM, CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ARMEX 12X20-4, PISO DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA 6-6/10-10., MURO DE BLOQUE DE 12X20X40CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CASTILLO DE SECCION 12X12CM CONCRETO F'C=200KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 8-8-4 CIMBRA A 2 CARAS, CADENA DE CERRAMIENTO DE 12X20CM, CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ARMEX 12X20-4 CIMBRA A 2 CARAS, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



OBRAS PÚBLICAS
TAMALIN, VER.



SINDICATURA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500032_IR_16_C24

PERALTE DE 10 CM, CIMBRA COMUN, REFORZADA CON 60KG DE ACERO POR M3, CONCRETO F'C=200KG/CM2, APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5CM ACABADO PULIDO., INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO QUE COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO), DOS APAGADORES SENCILLOS, DOS CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, RAMALEO CON POLIDUCTO COLOR NARANJA DE ½" DE DIAM., SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1"X1"X1/8" CON DIMENSIONES DE 1.00X2.10M, TABLERO DE 1.00X0.90M A BASE DE LAMINA CAL. 20, DOS FIJOS CON VIDRIO DE 5 MM, DE ESPESOR DE 1.10X0.45M Y CERRADURA DE SOBREPONER, INCLUYE PINTURA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES 1.20X1.00M DE ALTO, A BASE DE ANGULO 1"X1/8" DE ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE CON VIDRIO DE 5MM, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO., SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CON MEZCLA FINA HASTA 3.00 M DE ALTURA, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, THERMOTEK EMULSION FIBRATADA O SIMILAR, SE CONCLUYO CON LA LIMPIEZA FINAL Y GENERAL DE LA OBRA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA.

RECIBE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TAMALIN, VER.
C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL



OBRAS
PUBLICAS

TAMALIN, VER.

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO
SUPERVISORA DE OBRA