

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**

CONTRATO NUM. MTA_TRANSCANADA_2019301500500_IR_01_C01

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°		MTA_TRANSCANADA_2019301500500_IR_01_C01		
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED		LA MERCED	\$ 933,471.46	04 DE OCTUBRE DEL 2019
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:				
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL		
		TAMALIN, VER		
CALENDARIO DE OBRA				
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES		
INICIO DE OBRA: 07 DE OCTUBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2019	INICIO DE OBRA: 07 DE OCTUBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2019	
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.	
	\$ 804,716.78	\$ 128,754.68	\$ 933,471.46	



PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMALIN, VER



BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SE REALIZÓ CORTE EN UN ÁREA DE 12M X 20 M= 240.00 M2, CON MEDIOS MECÁNICOS DE IGUAL MANERA DE CARGO Y ACARREO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, POSTERIORMENTE SE CONSTRUYÓ BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO EN LA MISMA ÁREA, PARA DESPLANTAR LA ESTRUCTURA DE 12 M X 20 M, EL CUAL INCLUYE: ZAPATAS AISLADA, DE UNA SECCIÓN DE 1.50 M X 1.50 M X 0.30 M DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 1/2" A CADA 20 CM EN EL LECHO INFERIOR, Y VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM LECHO SUPERIOR. AL IGUAL DADO DE 40*40 CMS *0.80 CMS CON CONCRETO F'C= 200 KG/CMS2 CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y 2 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS CON VARILLA DEL NUM. 3 @ 18 CMS. LIGADAS CON CADENA DE LIGA DE SECCIÓN 20*35 CMS CON CONCRETO ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DEL NÚM. 2 (1/4") @ 15 CMS CON UN CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ES LO QUE ABARCA

SINDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER



OBRAS PÚBLICAS TAMALIN, VER

(Handwritten signatures and marks)

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_TRANSCANADA_2019301500500_IR_01_C01

LA CIMENTACIÓN Y LA ESTRUCTURA CONTEMPLA COLUMNAS DE 35*35 CMS *4.10 CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DE 5/8" CUATRO PZA. Y 4 VARILLAS DEL NÚM. 3 Y ESTRIBOS DEL NUM. 3 (3/8") @ 15 CMS., 40 ML DE TRABE DE SECCION TRANSVERSAL DE 35*40 CMS CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y 10 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS EN LA TECHUMBRE SE REALIZA CON ESTRUCTURA METÁLICA COMO CERCHA CON ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" COMO CUERDAS SUPERIOR E INFERIOR Y PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CON ATIZADORES Y DIAGONALES CON UNA ESBELTEZ DE 40 CMS, COMO TECHADO CUBIERTA AUTO SOPORTANTE A BASE DE LÁMINA ZINTRO ALUM CAL. 22 FIJADA A CANALÓN COMO LO INDICA EL PROYECTO CON TORNILLOS GALVANIZADOS DE 3/8" X 1 1/2", INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN TECHADO, LUMINARIAS, CONTACTOS, APAGADORES, CENTRO DE CARGA, PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 Y PINTURA VINÍLICA EN COLUMNAS

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA


CONTRATISTA.

RECIBE




C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL,
TAMALIN, VER..



ARC. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS
PUBLICAS




C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL
MUNICIPAL
TAMALIN, VER..


ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA