



AURELIO PEREZ PARDAVE
R.F.C.: PEPAT720514S96

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2018301500024_IR_05_C15

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO MARTINEZ, C. ERIKA BURGOS CENOBIO Y EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA; PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA UNICO, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: ARQ. AURELIO PÉREZ PARDAVÉ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA.

CONTRATO N° MTA_FISMDF_2018301500024_IR_05_C15

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD MONTO DEL CONTRATO FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EL CEDRAL \$ 849,516.79 02 DE JULIO DEL 2018
DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE (POBLADO EL CEDRAL)
POBLADO EL CEDRAL

DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

R.F.C.: PEPAT720514S96 RAZON SOCIAL: AURELIO PEREZ PARDAVE
DIRECCION FISCAL: CALLE: BENITO JUAREZ 607 COL. CUARTA MANZANA 92200, CHONTLA, VERACRUZ, VERACRUZ, VER.
CALENDARIO DE OBRA MUNICIPAL

FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES TAMALIN, VER.	
INICIO DE OBRA: 03 DE JULIO DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	INICIO DE OBRA: 03 DE JULIO DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 729,344.85	\$ 116,695.18	\$ 846,040.03

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LAS MEDIDAS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS ES DE 3 M X 4 M DANDO UN AREA 12.00 M2 Y SE CONSTRUYERON 12.00 CUARTOS DORMITORIOS, DANDO UN AREA TOTAL DE 144.00 M2 Y LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SON LOS SIGUIENTES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO A Y/O B PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE TESORERIA OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DEMUNICIPAL EN OBRA F'C=200 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO REFORZADO CON ARMEX SECCION 12X20 CMS, MARGO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM JUNTEADO CON MORBERO CEMENTO-ARENA 1:4, 10 mm DE ESPESOR, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 12X12 CMS DE SECCION CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 7.6 X 7.6 CMS, CADENA DE CERRAMIENTO ARMADA CON ARMEX SECCION 0.12X0.20 M CONCRETO F'C=200 KG/CM2, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA,



OBRAS PUBLICAS TAMALIN, VER.

[Signature]

SINDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER.

[Signature]



[Signature]



[Signature]

[Signature]



AURELIO

ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE
N. P.C. 22293924490

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO**

CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2018301500024_IR_05_C15

PERALTE 10 CM., CIMBRA APARENTE REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", CONCRETO F'c = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: VENTANA Y PUERTA DE HERRERIA CON CRISTAL CLARO, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE
CONTRATISTA.



RECIBE

SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER..



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER..

C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SINDICO UNICO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER..

C. ERIKA BURGOS CENOBIO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO
MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER..



OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER..

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS