



Designs

Técnico en Construcción

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2019301500028_AD_11_C28

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



CONTRATO N°	MTA_FISMDF_2019301500028_AD_11_C28		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD ALTAMIRA	ALTAMIRA	\$ 165,902.92	18 DE OCTUBRE DEL 2019
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 21 DE OCTUBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 04 DE DICIEMBRE DEL 2019	INICIO DE OBRA: 21 DE OCTUBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 04 DE DICIEMBRE DEL 2019
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 143,019.76	\$ 22,883.16	\$ 165,902.92

PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMALIN VER.



OBRAS PUBLICAS TAMALIN

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CASETA DE CONTROL: CONSTA DE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN CEPAS ZAPATAS CORRIDA CONCRETO F'C=200KG/CM2, MURETE DE ENRASE A BASE DE BLOCK RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN, CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO CONCRETO F'C=200KG/CM2, MUROS DE BLOCK, CASTILLOS F'C=150KG/CM2, LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C=200KG/CM2, APLANADO CON MORTERO CE: AR 1:4, PINTURA FIRME DE CONCRETO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES: EXCAVACIÓN A MÁQUINA CON RETROEXCAVADORA.



SINDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER.,





**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2019301500028_AD_11_C28

LÍNEA DE CONDUCCIÓN: CONSTA DE EXCAVACIÓN A MÁQUINA, PLANTILLA CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN, CODO PVC DE 1-1/2", COLOCACIÓN DE TUBO DE PCV HID. RD-26 DE 1-1/2", ADAPTADOR MACHO DE PVC HID. DE 1-1/2, COPLEE 1-1/2" DE FO. GO., RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN, REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO INCLUYE: VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE.

TANQUE ELEVADO: APLANADO DE MORTERO CE-AR 1:4 PULIDO, ENTORTADO DE CONCRETO REFORZADA CON MALLA ELEC. 6-6/10-10 DE 10CM ESPESOR EN FONDO DE TANQUE, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE TANQUE.

TREN DE PIEZAS ESPECIALES: CONSTA DE NIPLE DE 1.50M LONG. FOGO 1-1/2", TUERCA UNION 1-1/2" FOGO, NIPLES 20CM LONG. FOGO 1-1/2", VALVULAS DE COMPUERTA BRONCE 1-1/2", NIPLE CUERDA CORRIDA 1-1/2", VALVULA CHECK DE 1-1/2", TEE FOGO 1-1/2", NIPLE FOGO 1-1/2", 10CM LONG., CODOS FODO 45°X1-1/2", REDUCCIÓN BUSHING 1-1/2" A 1/2", NIPLE FOGO 1/2", VALVULA DE COMPUERTA 1/2", MANÓMETRO TIPO BOURDON SAL. 1/4", VALVULA ELIMINADORA DE AIRE CON SAL. 1/2", TUBERÍA FO. GO. 1-1/2" SILLETAS DE CONCRETO ARMADO, INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE SERIE TRI-SEAL DE 1.5 HP MONOFÁSICO CON CAJA DE CONTROL.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA.

RECIBE



PRESIDENCIA
MU. ANDRÉS RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL
SUPERVISOR DE OBRA

