



# LOREDO CONSTRUCCIONES

PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE EDIFICACION URBANAS Y VIALES

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM. MTA\_RECFCISC\_2021301500406\_AD\_03\_C04

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA E ING. OSVALDO GOMEZ MARTINEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_RECFCISC_2021301500406_AD_03_C04		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (MIXTO) DE LA CALLE PRINCIPAL DE SALADERO (A UN COSTADO DE LA GASOLINERA).	SALADERO	\$ 432,281.22	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
<b>DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
<b>CALENDARIO DE OBRA</b>			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	TERMINO DE OBRA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	INICIO DE OBRA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	TERMINO DE OBRA: 25 DE OCTUBRE DE 2021
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 372,656.22	\$ 59,625.00	\$ 432,281.22



Handwritten signature and initials in blue ink.

Large handwritten signature in blue ink.

### BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PAVIMENTACION DE 313.03 M2 DE CALLE CON CONCRETO MIXTO DE 18 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2 EN UN 60% Y 40% DE PIEDRA BOLA. SE REALIZARON TRABAJOS DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA, DESHALOJANDO EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA 3.00 KM DE DISTANCIA. ASI TAMBIEN SE CONSTRUYO UNA BASE HIDRAULICA DE GRAVA EN GREÑA DE 20 CM DE ESPESOR, SE COLOCO JUNTA DE DILATAION DE VARILLA DE 5/8" @ 60 CM DE SEPARACION DE 1.20 M DE LARGO, SE APLICO CALAFATEO EN JUNTAS DE DILATAION DE 10 MM DE ANCHO, SE CONSTRUYERON 75.57 ML DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 15X20X40 CM DE SECCION, SE APLICO PINTURA TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES, ASI TAMBIEN SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UN REGISTRO SANITARIO DE 0.63 M X 0.43 M X 0.60 M, MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE

Handwritten signature in blue ink.

PUBLICAS  
TAMALIN, VER

Handwritten signature in blue ink.



# LOREDO CONSTRUCCIONES

PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE EDIFICACION  
URBANAS Y VALES

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM. MTA\_RECIFISC\_2021301500406\_AD\_03\_C04

ROJO RECOCIDO EN 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, PISO DE 6 CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2; TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 6 CM DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2; INCLUYE: CORTE DE BANQUETA, DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE (AREA DE REGISTRO), EXCAVACION, RELLENO, CONEXION A TUBERIA EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION., SE CONCLUYO CON LA LIMPIEZA FINAL Y GENERAL DE LA OBRA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA.


RECIBE

  
**C. ANDRES RAMOS REYNO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
**C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN**  
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL

  
**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
**ING. OSVALDO GOMEZ MARTINEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA

  
OBRAS  
PUBLICAS  
TAMALIN, VER