



CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500021_AD_01_C02

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MA. MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISORA DE OBRA. RESPECTIVAMENTE, DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°		MTA_FIS MDF_2021301500021_AD_01_C02	
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA MERCED.	LA MERCED	\$ 214,260.11	06 DE ABRIL DE 2021
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 07 DE ABRIL DEL 2021	TERMINO DE OBRA: 05 DE JUNIO DE 2021	INICIO DE OBRA: 07 DE ABRIL DEL 2021	TERMINO DE OBRA: 05 DE JUNIO DE 2021
IMPORTE INICIAL DE CONTRATO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 184,706.99	\$ 29,553.12	\$ 214,260.11
IMPORTE FINAL DE CONVENIO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 225,500.89	\$ 36,080.14	\$ 261,581.03



BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE 101.00 ML DE CABLE SEMI AISLADO AAC 1/0 EN LINEA DE MEDIA TENSION, 53.62 ML DE CABLE ACSR 1/0 PARA NEUTRO CORRIDO Y 88.52 ML DE CABLE AAC 2+1, 1/0 EN LINEA SECUNDARIA, ASI COMO 5.0 POSTES DE CONCRETO OCTAGONAL DE 12 MTS DE LONGITUD DESIGNACION C-12-750 TIPO NORMAL, ASI TAMBIEN ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION COMO SON: 1 ESTRUCTURA "TS2N", 4 ESTRUCTURAS "RP1N" Y UNA ESTRUCTURA "PS1N" EN MEDIA TENSION: 2 ESTRUCTURAS "1R1", 2 ESTRUCTURAS "1R3" Y 1 ESTRUCTURA "1R2", 4 RETENIDAS "RSA" SENCILLAS, 1 CORTACIRCUITOS, 1 APARTARRAYOS, 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO

SINDICATURA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.



CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500021_AD_01_C02

AUTOPROTEGIDO DE 37.5 KVA, ASI COMO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBE



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SINDICO UNICO MUNICIPAL SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.

**ING. MA. MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO**
SUPERVISOR DE OBRA