



Designs

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**  
CONTRATO NUM. MTA\_FEFMPHT\_2019301500201\_IR\_01\_C01

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA. RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



PRESIDENTE MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.

CONTRATO N°		MTA_FEFMPHT_2019301500201_IR_01_C01		
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO DE LA CALLE PRINCIPAL, INICIANDO FRENTE A LA CAPILLA DE NUESTRA SRA. DE GUADALUPE DEL KM 0+000.00 AL 0+190.00		SALADERO	\$ 1,527,184.00	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
<b>DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>				
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL		
<b>CALENDARIO DE OBRA</b>				
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES		
INICIO DE OBRA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2019	INICIO DE OBRA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2019	
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.	
	\$ 1,316,537.93	\$ 210,646.07	\$ 1,527,184.00	



SINDICATO MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.



**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

**CONSTRUCCION DE 210 ML DE GUARNICIONES:** CONSTA DE TRAZO Y NIVELACION, LAVACION A MAQUINA EN CEPAS PARA GUARNICIONES, RELLENO CON MATERIAL DE LAVACION, ELABORACION DE GUARNICIONES DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40CM CONCRETO F'C=150KG/CM2, Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO DE TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES.

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO DE 1361.20 M2** CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2: QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO U NIVELACION, CORTE EN TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS, CARGA DE MATERIAL Y

TAMALIN, VER.

TAMALIN, VER.



Designs



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**

CONTRATO NUM. MTA\_FEFMPHT\_2019301500201\_IR\_01\_C01

ACARREO DE MATERIAL A 1ERKM Y KILOMETROS SUBSECUENTES, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE CON MEDIOS MECANICOS, COLOCACIÓN DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE TEZONTLE O GRAVA EN GREÑA, COLOCACION DE CIMBRA Y DECIMBRA DE MADERA EN FRONTERAS, COLOCACION DE PASAJUNTAS DE VARILLA LISA DE 5/8" CON POLIDUCTO DE 1", PAVIMENTO DE CONCRETO MIXTO DE 18 CM DE ESPESOR 60% CONCRETO Y 40% PIEDRA F´C=250KG/CM2, JUNTAS DE DIALTACION PARA CALAFATEO DE 10 MM DE ANCHO, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA.



**C. ANDRES RAMOS REYNO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MUNICIPAL,  
TAMALIN, VER.



**C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN**  
SINDICATURA  
SINDICO UNICO MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.



**ARO. MARCO ANTONIO PATRICIO  
CASANOVA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS  
PUBLICAS  
TAMALIN, VER.

**ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL**  
SUPERVISOR DE OBRA

