



PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500026_IR_07_C09**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMILIN VER, EL DIA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

| | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| CONTRATO N° | | MTA_FIS MDF_2021301500026_IR_07_C09 | |
| NOMBRE DE LA OBRA | | LOCALIDAD | MONTO DEL CONTRATO |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (MIXTO) DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BERRIOZÁBAL, DE LA LOCALIDAD DE TAMILIN | | TAMILIN | \$ 772,120.12 |
| FECHA DEL CONTRATO | | | |
| 06 DE MAYO DE 2021 | | | |
| DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: | | | |
| R.F.C.: | RAZON SOCIAL: | DIRECCION FISCAL | |
| | | | |
| CALENDARIO DE OBRA | | | |
| FECHA DE CONTRATO | | FECHAS REALES | |
| INICIO DE OBRA: 10 DE MAYO DE 2021 | TERMINO DE OBRA: 22 DE AGOSTO DE 2021 | INICIO DE OBRA: 10 DE MAYO DE 2021 | TERMINO DE OBRA: 22 DE AGOSTO DE 2021 |
| IMPORTE REAL EJECUTADO | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE TOTAL CON I.V.A. |
| | \$ 636,385.92 | \$ 101,821.75 | \$ 738,207.67 |

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SE CONSTRUYEN Y SE DESPLANTAN 74.30 ML. DE GUARNICIONES DE SECCIÓN 15*20*50 CMS CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA F' C= 150 KG/CM2 EN UNA CEPA DE SECCIÓN 60*30 CMS. TAMBIÉN SE CONSTRUYEN BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA PARA UNA RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO CON UN TOTAL DE 69.43 M2. INCLUYE: PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO TRÁFICO EN LUZ DE GUARNICIÓN EN LONGITUD DE CORONA Y LIMPIEZA GENERAL EN EL LUGAR DE LA OBRA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMILIN, VER.

[Handwritten signature]



SINDICATO MUNICIPAL TAMILIN, VER.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TAMILIN, VER. OBRAS PÚBLICAS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500026_IR_07_C09**

TAMBIÉN SE REALIZA EL CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA Y RECIBIR BASE DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA EN GREÑA) EN UN ÁREA DE 528.70 M2, ASÍ MISMO SE ELABORA CONCRETO HECHO PARA UNA DOSIFICACIÓN DE UNA RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 CON PIEDRA AHOGADA EN EL CONCRETO PARA HACER UN PAVIMENTO MIXTO, DE IGUAL FORMA SE TRABAJA EN LAS PASAJUNTAS DE 1.20 M. CON VARILLA LISA DE 5/8" @ 60 CMS. ACABADO RAYADO AL PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN CON ASFALTO OXIDADO Y LIMPIEZA EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA.

RECIBE



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.**

**ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO**
SUPERVISOR DE OBRA