



RESALTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. OP/PROINSO/0402**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2018. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO MARTINEZ, C. ERIKA BURGOS CENOBIO Y EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. ING. ARACELI HERNANDEZ CERVANTES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

CONTRATO N°		OP/PROINSO/0402		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3 DE MAYO	TAMALIN	\$ 373,829.75	16 DE ABRIL DEL 2018	
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:				
R.F.C.: RCP0901221Y1	RAZON SOCIAL: RESALTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	DIRECCION FISCAL: CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 300, COL. CENTRO, C.P. 92200, LOCALIDAD: CHONTLA, MUNICIPIO DE CHONTLA, VER.		
CALENDARIO DE OBRA				
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES		
INICIO DE OBRA: 18 DE ABRIL DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 16 DE JUNIO DEL 2018	INICIO DE OBRA: 18 DE ABRIL DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 16 DE JUNIO DEL 2018	
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.	
	\$ 322,267.03	\$ 51,562.72	\$ 373,829.75	



CONTRALOR
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SON LOS SIGUIENTES: TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, CORTE PARA AMPLIACION DE CORONA O ABRIR CAJA (EN ZONA URBANA) MATERIAL TIPO II ZONA B CON MAQUINA, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EJECUCION, INCLUYE: TODO, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 3 KM. AERINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE AL 80% PROCTOR MINIMO. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO, EXTRACCION Y CARGA POR MEDIOS MECANICOS A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: TODO, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO 1er KM, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO KM SUBSECUENTE, OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, CONFORMADO Y AFINADO DE MATERIAL PARA DAR



SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.
TESORERIA



OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]



RESALTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. OPI/PROINSO/0402**

EL ACABADO SUPERFICIAL, COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYE INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA MACHIMBRADA EN FRONTERAS DE PAVIMENTACION, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES Y DESCIMBRADO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2, EN CALLES DE 18 CM. DE ESPESOR, INCLUYE RALLADO Y VOLTEADOR INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN PAVIMENTO A BASE DE VARILLA LISA COLD ROLLED DE 5/8" DE DIAM. DE 80 cms. DE LONGITUD @ 50 cms. SOLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCION @ 7 mts EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y EN TODA LA JUNTA LONGITUDINAL, CURADO DE CONCRETO A BASE DE CURAFEST O SIMILAR A RAZON DE 5.00 M2 POR LITRO INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, CALAFATEO DE JUNTAS CON ASFALTO OXIDADO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.



**CONTRALORIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.



**OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.**

~~ENTREGA~~

ING. ARACELI HERMANDEZ CERVANTES
RESALTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

RECIBE

C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ERIKA BURGOS CENOBIO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SINDICO UNICO MUNICIPAL TAMILIN, VER.

SINDICATURA



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO
MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



REOPSA

RESALTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. OPI/PROINSO/0402

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.



CONTRALORIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



PRESIDENC
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.

TESORERIA