



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2020301500050_AD_29_C38**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_FIS MDF_2020301500050_AD_29_C38		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE NORIA EN LA COL. SAN ANDRES, EN LA LOCALIDAD DE TAMALIN	TAMALIN	\$ 321,200.22	23 DE NOVIEMBRE DE 2020
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	TERMINO DE OBRA: 19 DE DICIEMBRE DE 2020	INICIO DE OBRA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	TERMINO DE OBRA: 19 DE DICIEMBRE DE 2020
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 276,896.74	\$ 44,303.48	\$ 321,200.22

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

EN LA CONSTRUCCION DE LA NORIA, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA CON CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 20X30 CM. Y DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15X20 CM ARMADA CON 4.00 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM. Y CASTILLOS DE SECCIÓN 15X15 CM REFORZADA CON 4.00 VARILLAS DEL # 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 20 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA PARA UNA RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM2, MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14X 28, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, FILTRO A BASE DE MATERIAL TRITURADO GRUESO, TECHADO A BASE DE POLINES DE 4" X 2" Y LAMINA DE ZINTRO CAL. 28 COMO CUMBRERA, BANQUETA PERIMETRAL DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA PARA UNA RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 Y GUARNICIÓN PARA PROTEGER LA BANQUETA DE SECCION 15*20*50 CM CONCRETO HECHO EN OBRA PARA UNA RESISTENCIA DE 150 KG/CM2, ESCALERA MARINA Y ENTRADA HOMBRE CON TAPA PARA ACCESO A LA NORIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



OBRAS PÚBLICAS
TAMALIN, VER.

SINDICATURA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2020301500050_AD_29_C38**

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA.

RECIBE





C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.




C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.




**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.


**ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO**
SUPERVISOR DE OBRA