



PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2018301500015_AD_11_C17**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO MARTINEZ, C. ERIKA BURGOS CENOPIO Y EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA; PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA UNICO, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. JUAN JOSE LOREDO CURENIO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



**MUNICIPAL
PRESIDENCIA
TAMALIN, VER.**

DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

R.F.C.: L0CJ770926MA0
RAZON SOCIAL: JUAN JOSE LOREDO CURENIO
DIRECCION FISCAL: CALLE VICENTE GUERRERO NUM. 4, COL.CENTRO, LOCALIDAD: NARANJOS, NARANJOS AMATLAN, VERACRUZ, C.P. 92300

**SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**



CONTRATO N°	MTA_FISMDF_2018301500015_AD_11_C17		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL CINCO	EL CINCO	\$ 288,221.86	25 DE JULIO DEL 2018
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO	TERMINO DE OBRA:	INICIO DE OBRA:	TERMINO DE OBRA:
INICIO DE OBRA: 27 DE JULIO DEL 2018	25 DE AGOSTO DEL 2018	27 DE JULIO DEL 2018	25 DE AGOSTO DEL 2018
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
\$ 248,467.12	\$ 39,754.74	\$	\$ 288,221.86

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y ALINEACION DE POSTES PARA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA QUE FUE DE 434.40 ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE 6.00 POSTES DE CONCRETO, SUM. DE POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS 400KG DE RESISTENCIA A LA RUPTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR1A EN POSTE DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS, SUM. Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA EN BANCO DE TRANSFORMACION A RED DE TIERRA EN DELTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR ACSR 1/0, COLOCACION DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL 1/0 (NT) SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RSA EN POSTE, SUM. E INSTALACION DE PORTACIRCUITO FUSIBLE (CUCHILLAS DESCONECTADORAS) DE 13.2 KV, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTA RAYO DE LINE DE 15 KVA EN 12 KV, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 CON ESTRUCTURA PS1N, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 CON ESTRUCTURA DE REMATE RP10, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA SIN POSTE DE REMATE RP10, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 CON ESTRUCTURA DE REMATE RP1N.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.
TESORERIA**
Vicente Guerrero No. 4 Zona Centro
OPRAG Oficinas, Ver. Cel. 754 1014989 email: Curenio@tamalin.com
PUBLICAS
TAMALIN, VER.



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2018301500015_AD_11_C17**

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA


ING. JUAN JOSE LOREDO CURENIO
JUAN JOSE LOREDO CURENIO
CONTRATISTA.

RECIBE


LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO
MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL


LC. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL


C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.


ERIKA BURGOS-CENOBIO
TESORERO MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.
TESORERIA**


ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.**

