



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FORTAMUNDF_2021301500112_IR_01_C01**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA E ING. OSVALDO GOMEZ MARTINEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: _____ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°		MTA_FORTAMUNDF_2021301500112_IR_01_C01	
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO
REHABILITACION DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON RODADAS DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA, EL COYOL Y RANCHO NUEVO (LA CEBADILLA).		LA CEBADILLA	\$ 682,241.32
FECHA DEL CONTRATO			
19 DE JULIO DE 2021			
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL:	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 20 DE JULIO DEL 2021	TERMINO DE OBRA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021	INICIO DE OBRA: 20 DE JULIO DEL 2021	TERMINO DE OBRA: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 588,139.07	\$ 94,102.25	\$ 682,241.32



**OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER**

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)



BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SE EJECUTARON 960.00 M2 DE RODADA DE CONCRETO HIDRAHULICO CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADA CON MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, SE REALIZARON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, INCLUYE CARGA A MAQUINA., CIMBRA COMUN EN FRONTERAS DE RAMPAS, RODADAS Y VADOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN LOSA, PISO, FIRME DE CIMENTACION, ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACION, RELLENO Y

SINDICATO
MUNICIPAL
TAMALIN,



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FORTAMUNDF_2021301500112_IR_01_C01

COMPACTADO CON PIZON DE MANO, INCLUYE: ACOSTILLADO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION., LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA DE MATERIALES DE, SE CONCLUYO CON LA LIMPIEZA FINAL Y GENERAL DE LA OBRA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA.


RECIBE




**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.




**INDICATURA
MUNICIPAL**
C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL


**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. OSVALDO GOMEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA



**OBRAS
PUBLICAS**
TAMALIN, VER.