

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2019301500039_AD_13_C29

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_FISMDF_2019301500039_AD_13_C29		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA DE LA CARRETERA NARANJOS - CHONTLA, DE LA LOCALIDAD DE TAMALIN	TAMALIN	\$ 357,738.18	25 DE OCTUBRE DEL 2019
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
RAZON SOCIAL:		DIRECCION FISCAL:	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 28 DE OCTUBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2019	INICIO DE OBRA: 28 DE OCTUBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 02 DE DICIEMBRE DEL 2019
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 308,394.98	\$ 49,343.20	\$ 357,738.18



PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMALIN, VER.



SINDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, META: LONGITUD= 173.75 ML, CONSTA DE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CEPAS PARA GUARNICIONES, RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN, ELABORACIÓN DE GUARNICIONES CONCRETO F´C=150KG/CM2 SECCIÓN 15X20X50CM, APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO DE TRÁFICO PESADO EN GUARNICIONES.

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, META: 270.87 M2, TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAVACIÓN EN ÁREA DE BANQUETAS CORTE DE TERRENO VEGETAL, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN ÁREA DE BANQUETA, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F´C=150KG/CM2 DE 10CM ESPESOR EXCAVACIÓN DE CEPAS DE ZAPATAS, ZAPATAS AISLADAS SECCIÓN DE 1.50X1.00X0.20M F´C=200KG/CM2, CASTILLO SECCIÓN 25X25CM F´C=200KG/CM2, CADENA DE LIGA 20X30CM F´C=200KG/CM2, Y BANQUETA DE CONCRETO ARMADO V´S DE 3/8" @ 15CM AMBOS LADOS ESPESOR 10CM,



OBRAS PÚBLICAS TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2019301500039_AD_13_C29


BARANDAL HECHA A BASE DE CASTILLOS DE 15X15CM Y TUBO NEGRO C-40 DE 2", ACARREO A 1KM Y KM SUBSECUENTES Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.


ENTREGA

RECIBE





C. ANDRÉS RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.




C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL CULTURA,
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.




ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.


ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA