

TERGUZ CONSTRUCCIONES

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO

CONTRATO NUM. MTA_FORTAMUNDF_2021301500114_IR_02_C02

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: _____, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_FORTAMUNDF_2021301500114_IR_02_C02		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD: ESCOBAL (EJIDO ESCOBAL)	ESCOBAL (EJIDO ESCOBAL)	\$ 1,077,947.40	30 DE JULIO DE 2021
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 02 DE AGOSTO DE 2021	TERMINO DE OBRA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	INICIO DE OBRA: 02 DE AGOSTO DE 2021	TERMINO DE OBRA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 948,217.28	\$ 1151,714.76	\$ 1,099,932.04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
RESIDENCIA MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS TAMALIN, VER.


BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:


CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLE ES DE 388.25 M2, EL CUAL CONSTA DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS; CONSTA DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS, DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE, PISO DE 10 CM ESPESOR CONCRETO F'C=150 KG/CM2., RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2., PLANTILLA 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA DE 1.50 M X 1.50 M X 0.30 M CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, DADOS DE 0.45 M X 0.45 M X 0.95 M DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CADENA DE



SINDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]





TERGUZ CONSTRUCCIONES

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FORTAMUNDF_2021301500114_IR_02_C02**

LIGA DE 0.20 M X 0.35 M DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACARREO EN CAMION 1ER. KILÓMETRO DE MATERIAL, COLUMNA DE 0.35 M X 0.35 M DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESTRUCTURA METÁLICA DE PTR 1-1/2" X 1-1/2" EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y ATISADORES PTR DE 1 1/4" X 1-1/4" CAL. 14, PLACA DE 1/2" DE 0.35 X 0.60 M, LARGUEROS DE POLIN DE 2" X 4", LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 26, SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO, CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX, CENTRO DE CARGA QO-2 CON 2 INTERRUPTORES, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA CON CABLE CAL NÚM. 8, PROYECTOR COLGANTE DE 22", LUMINARIA DE SOBREPONER DE LED DE 36 WHATTS, REGISTRO ELÉCTRICO DE 60 X 60 X 60 CM, APLICACIÓN DE PINTURA, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA FINAL.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA.

RECIBE



C. ANDRÉS RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.

ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL
SUPERVISOR DE OBRA

