



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500034_IR_17_C27**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: ARQ. EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

CONTRATO N°	MTA_FIS MDF_2021301500034_IR_17_C27		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (MIXTO) DE LA CALLE PRINCIPAL (1ERA ETAPA), DE LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA	ALTAMIRA	\$ 708,828.35	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 01 DE OCTUBRE DE 2021	TERMINO DE OBRA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	INICIO DE OBRA: 01 DE OCTUBRE DE 2021	TERMINO DE OBRA: 08 DE DICIEMBRE DE 2021
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 741,946.73	\$ 118,711.48	\$ 860,658.21

OBRAS PÚBLICAS
TAMALIN, VER.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (MIXTO) DE LA CALLE PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA.

SE CONSTRUYÓ 639.56 M2 DE PAVIMENTO MIXTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CM DE ESPESOR RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2, SE REALIZÓ EL CORTE POR MEDIOS MECÁNICOS PARA APERTURA DE CAJA, UNA VEZ TERMINADO SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE TEZONTLE O GRAVA EN GREÑA DE 20 CM DE ESPESOR, SE COLOCÓ CIMBRA FRONTERA, FABRICACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, JUNTAS DE DILATACIÓN CON VARILLA DE 5/8" @ 60 CM, SE REALIZÓ EL CALAFATEO EN JUNTAS DE 10 MM X 25 MM, ASÍ TAMBIÉN SE CONSTRUYERON 148.50 ML DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CM EN CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ASÍ



CONSTRUCCION MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2021301500034_IR_17_C27**

COMO 126.83 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR F´C=150 KG/CM2, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICIONES, SE CULMINÓ CON LA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA



CONTRATISTA.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL,
TAMALIN, VER.

RECIBE

C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL



SINDICATURA,
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.

ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA