

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2019301500037_IR_15_C23

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: N SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_FISMDF_2019301500037_IR_15_C23		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LA CALLE: BELLA VISTA Y CALLEJON SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TAMALIN	TAMALIN	\$ 430,674.68	06 DE SEPTIEMBR E DEL 2019
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019	INICIO DE OBRA: 09 DE SEPTIEMBRE	TERMINO DE OBRA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019
MONTO REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 371,271.28	\$ 59,403.40	\$ 430,674.68

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SE CONSTRUYÓ 412 M2 DE PAVIMENTO MIXTO, Y LOS TRABAJOS QUE INTERVINIERON SON: TRAZO, NIVELACIÓN, Y CORTE DE MATERIAL CON MEDIOS MECÁNICOS, EL CUAL EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, ES RETIRADO FUERA DE LA OBRA, SE COLOCA BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA CON MEDIOS MECÁNICOS, SE ELABORA CONCRETO HIDRÁULICO MIXTO CON PIEDRA AHOGADA CON UNA RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR, SE COLOCA CIMBRA PARA LAS JUNTAS DE DILATACIÓN, CON VARILLA DE 5/8" @ 30 CMS, SE CALAFATEA JUNTAS DE DILATACIÓN CON ASFALTO OXIDADO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO TRÁFICO EN LUZ DE GUARNICIONES EXISTENTE Y RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA.



OBRAS
PUBLICAS

TAMALIN, VER.



SINDICA UNICO
MUNICIPIO
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2019301500037_IR_15_C23

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA


CONTRATISTA.

RECIBE



C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SINDICO UNICO MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.




**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.


**ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO**
SUPERVISOR DE OBRA