



# CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**  
**CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**  
**CONTRATO NUM. MTA\_FISMDF\_2019301500019\_IR\_13\_C21**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

<b>CONTRATO Nº</b>	MTA_FISMDF_2019301500019_IR_13_C21		
<b>NOMBRE DE LA OBRA</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA, LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE: 30DP0881K, EN LA LOCALIDAD DE: CARMONA Y VALLE	TAMALIN	\$ 637,729.93	20 DE AGOSTO DEL 2019
<b>DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>			
<b>RAZON SOCIAL:</b>		<b>DIRECCION FISCAL</b>	
<b>CALENDARIO DE OBRA</b>			
<b>FECHA DE CONTRATO</b>		<b>FECHAS REALES</b>	
INICIO DE OBRA: 21 DE AGOSTO DE 2019	TERMINO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019	INICIO DE OBRA: 21 DE AGOSTO DE 2019	TERMINO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019
<b>IMPORTE REAL EJECUTADO</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>IMPORTE TOTAL CON I.V.A.</b>
	\$ 549,767.18	\$ 87,962.75	\$ 637,729.93



PRESIDENCIA MUNICIPAL, TAMALIN, VER.

*[Handwritten signature]*



SINDICATURA MUNICIPAL, TAMALIN, VER.

*[Handwritten signature]*

**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

SE CONSTRUYO UN TECHADO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAD DE 9.27 M X 18.28 M, MEDIDAS A PAÑOS EXTERIORES, DANDO UN AREA TOTAL DE 169.46 M2, Y CONTA DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO, EXCAVACION DE ZANJAS PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS DE 1.5X1.5MTS DE CONCRETO ARMADO F'C=250KG/CM2 Y DADO DE 0.45X0.45X0.80CM, PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ESPESOR= 10CM ARMADA CON MALLA ELCTROSOLDADA 6-6-/10-10, CADENA DE LIGA SECCION 0.20X0.35 M CON UN F'C=200KG/CM2, COLUMNA DE SECCION DE 0.35X0.35M F'C=200KG/CM2, LA ESTRUCTURA EN CUBIERTA OBRAS ESTA CONSTRUIDA CON PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 REF. SUPERIOR E INFERIOR, REFUERZO VERTICAL Y DIAGONAL PUBLIC DE PTR 1 1/4" X 1 1/4" CAL. 14, COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE 0.35 X 0.35 PARA RECIBIR CERCHA, TAMALIN. COLOCACION DE LARGUEROS DE POLIN DE 2" X 4", COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM CAL 26, FIJADAS CON PIJAS AUTOTALADRABLES., INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: CENTRO DE CARGA Y 2 INTERRUPTORES



*[Handwritten signature]*



# CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM. MTA\_FISMDF\_2019301500019\_IR\_13\_C21

TERMOMAGNETICOS DE 20 AMPRES, COLOCACION DE CONTACTOS DUPLEX, PROYECTOR COLGANTE DE 18” DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO A BASE DE MURO DE BLOCK, COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN COLUMNAS, DEMOLICION DE BASE DE ASTA BANDERA Y COLOCACION DE BASE ASTA BANDERA CON BASE DE CONCRETO ARMADA SECCION TRAPEZOIDAL 20X40X80CM.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA.

RECIBE



C. ANDRES RAMOS REYNO

PRESIDENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
TAMALIN, VER.



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN

SINDICATURA  
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.



ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA  
OBRAS  
PUBLICAS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
TAMALIN, VER.

ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL  
SUPERVISOR DE OBRA