

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500013,0015,0033_IR_13_C19

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: _____ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_FIS MDF_2021301500013,0015,0033_IR_13_C19		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA (AGEB 0155, AGEB 016A, AGEB140) DE LA LOCALIDAD DE TAMALÍN	TAMALIN	\$ 1,651,444.71	08 DE JULIO DE 2021
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 12 DE JULIO DE 2021	TERMINO DE OBRA: 24 DE OCTUBRE DE 2021	INICIO DE OBRA: 12 DE JULIO DE 2021	TERMINO DE OBRA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021

IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
2021301500013 (AGEB 0155)	\$ 235,115.24	\$ 37,618.44	\$ 272,733.68
2021301500015 (AGEB 016A)	\$ 831,059.68	\$ 132,969.55	\$ 964,029.23
2021301500033 (AGEB 0140)	\$ 301,857.27	\$ 48,297.16	\$ 350,154.43
IMPORTE REAL EJECUTADO POR NUMERO DE OBRA (AGEBS)	\$ 1,368,032.19	\$ 218,885.15	\$ 1,586,917.34

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

OBRA NUMERO: 2021301500013 (AGEB 0155): EN ESTA AGEB SE CONSTRUYERON 176.28 M2 DE TECHOS FIRMES BENEFICIANDO A 4 FAMILIAS
SINDICATU MUNICIPAL TAMALIN, VER.



OBRAS PÚBLICAS
TAMALIN, VER.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500013,0015,0033_IR_13_C19

OBRA NUMERO: 2021301500015 (AGEB 016A): EN ESTA AGEB SE CONSTRUYERON 624.64 M2 DE TECHOS FIRMES BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS

OBRA NUMERO: 2021301500033 (AGEB 0140): EN ESTA AGEB SE CONSTRUYERON 226.25 M2 DE TECHOS FIRMES BENEFICIANDO A 5 FAMILIAS

LOS TRABAJOS QUE INTERVINIERON EN ESTA OBRA SON:

LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA PARA UNA RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON VARILLA DEL NUM. 3 (3/8)" @ 20 CM, APLANADO CON MORTERO CEMENTO – ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES EN VOLADOS DE LA LOSA, E IMPERMEABILIZANTE TERMOTEK EMULSION FIBRADA EN AREAS DE LAS LOSAS CONSTRUIDAS, EN RAMALEO PARA LAS SALIDAS ELECTRICAS SON ABSORBIDAS POR LOS BENEFICIADOS.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CONTRATISTA.

RECIBE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL



OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA