



PATRIK CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2018301500023_IR_02_C03**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2018. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO MARTINEZ, C. ERIKA BURGOS CENOBIO Y EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. TRINIDAD SORIA PRIANTI, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



**SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

CONTRATO N°		MTA_FISMDF_2018301500023_IR_02_C03	
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA RIVERITA		LA RIVERITA	\$ 593,090.59
FECHA DEL CONTRATO			
21 DE MAYO DEL 2018			
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
PCO1301295NA	PATRIK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CALLE: ORIZABA S/N, COL. LAS FLORES, LOCALIDAD: NARANJOS, MUNICIPIO DE: NARANJOS AMATLAN, VERACRUZ, C.P. 92330	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 22 DE MAYO DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 05 DE JULIO DEL 2018	INICIO DE OBRA: 22 DE MAYO DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 05 DE JULIO DEL 2018
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 481,147.21	\$ 76,983.55	\$ 558,130.76



BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

**OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER**

LAS MEDIDAS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS ES DE 3 M X 4 M DANDO UN AREA 12.00 M2 Y SE CONSTRUYERON 8.00 CUARTOS DORMITORIOS, DANDO UN AREA TOTAL DE 96.00 M2 Y LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SON LOS SIGUIENTES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO A Y/O B PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DE SECCION 50X50X15 CMS ARMADA CON VARILLA DEL NUM. 3 (3/8") CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO REFORZADO CON ARMEX SECCION 12X20 CMS, MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, 10 mm DE ESPESOR, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 12X12 CMS DE SECCION CONCRETO F'C= 200



**CONTRATO
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PATRIK CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2018301500023_IR_02_C03**

KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 7.6 X 7.6 CMS, CADENA DE CERRAMIENTO ARMADA CON ARMEX SECCION 0.12X0.20 M CONCRETO F'C=200 KG/CM2, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA APARENTE REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: VENTANA Y PUERTA DE HERRERIA CON CRISTAL CLARO, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

C. TRINIDAD SORIA PRIANTI
PATRIK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA.

RECIBE

C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL



**SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

C. ERIKA BURGOS CENOBIO
TESORERO MUNICIPAL

**LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO
MARTINEZ**
CONTRALORA MUNICIPAL



**CONTRALORIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS