

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**  
CONTRATO NUM. MTA\_FIS MDF\_2021301500012\_AD\_08\_C23

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

<b>CONTRATO N°</b>	MTA_FIS MDF_2021301500012_AD_08_C23		
<b>NOMBRE DE LA OBRA</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE: EL RINCÓN (POBLADO EL RINCÓN)	EL RINCON	\$ 290,010.49	09 DE AGOSTO DE 2021
<b>DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>			
<b>R.F.C.:</b>	<b>RAZON SOCIAL</b>	<b>DIRECCION FISCAL</b>	
<b>CALENDARIO DE OBRA</b>			
<b>FECHA DE CONTRATO</b>		<b>FECHAS REALES</b>	
INICIO DE OBRA: 11 DE AGOSTO DE 2021	TERMINO DE OBRA: 08 DE OCTUBRE DE 2021	INICIO DE OBRA: 11 DE AGOSTO DE 2021	TERMINO DE OBRA: 08 DE OCTUBRE DE 2021
<b>IMPORTE REAL EJECUTADO</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>IMPORTE TOTAL CON I.V.A.</b>
	\$ 250,009.04	\$ 40,001.45	\$ 290,010.49

**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

SE CONSTRUYERON 3.00 CUARTOS DORMITORIOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 3.00 X 4.00 M CON UN AREA DE 12 M2 CADA UNA, DANDO UN TOTAL DE 36.00 M2: Y CONSTA DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO., EXCAVACION MANUAL , CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA DE 50 X 50 X 15 CM DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIÁMETRO CON F'Y=4,200 KG/CM2, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2., RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION., CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM., CONCRETO F'c= 200 KG/CM2., ARMEX 12X20-4., PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.,

*[Firma]*  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.

*[Firma]*



PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
TAMALIN,



OBRAS  
PUBLICAS  
TAMALIN, VER.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
 CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
 CONTRATO NUM. MTA\_FISMDF\_2021301500012\_AD\_08\_C23**

CASTILLO DE SECCION 12 X 12 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 8-8 – 4., CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 12 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 12 X 20 – 4., LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M3., CONCRETO F'C = 200 KG/CM2., APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO: CEMENTO ARENA 1:4, INSTALACION ELECTRICA., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE HERRERÍA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA CON DIMENSIONES DE 1.0 M DE ALTO X 1.20 M DE LARGO, A BASE DE ANGULO DE 1" DE 1/8"., SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES., SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, THERMOTEK EMULSION FIBRATADA O SIMILAR, GARANTIA 5 AÑOS.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA



CONTRATISTA.

RECIBE



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 TALLAMIN, VER.

C. ANDRES RAMOS REYNO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN  
 SÍNDICO UNICO MUNICIPAL

INDICATURA  
 MUNICIPAL  
 TALLAMIN, VER.

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO  
CASANOVA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO  
NAVARRO  
 SUPERVISOR DE OBRA

OBRAS  
 PUBLICAS  
 TALLAMIN, VER.