



GRUPO CONSTRUCTOR YEYCA S.A. DE C.V.

INGENIERÍA EN PROYECTOS, SUPERVISION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL Y EDIFICACION.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM.

MTA_FORTAMUNDF_2019301500129_AD_06_C06

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_FORTAMUNDF_2019301500129_AD_06_C06		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
REVESTIMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA CALLE: NIÑOS HEROES Y ENTRONQUE DE LA CARRETERA NARANJOS -CHONTLA, Y CALLEJON SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TAMALIN	TAMALIN	\$ 399,822.76	12 DE NOVIEMBR DEL 2019

DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:



CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019	TÉRMINO DE OBRA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2019	INICIO DE OBRA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019	TÉRMINO DE OBRA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2019
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL \$ 344,674.79	I.V.A. \$ 55,147.97	IMPORTE TOTAL CON I.V.A. \$ 399,822.76

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LA REHABILITACION DE LAS CALLES ES EN UNA AREA DE 1,588.75 M2, Y SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

OBRAS PÚBLICAS

TAMALIN, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMALIN, VER.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



GRUPO CONSTRUCTOR YEYCA S.A. DE C.V.

INGENIERÍA EN PROYECTOS, SUPERVISIÓN, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL Y EDIFICACION.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM.

MTA_FORTAMUNDF_2019301500129_AD_06_C06

CORTES: CONSTA DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIONES EN CORTES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO Y ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL DE CORTE.

EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA SUB-BASE, ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO Y KM SUBSECUENTE DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE ARROYO VEHICULAR, TERRAPLÉN COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS.

REVESTIMIENTO: CONFORMADO DE SUPERFICIE CON MOTO CONFORMADORA, EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II PARA REVESTIMIENTO, ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILOMETRO Y KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO.

REJILLA DE CONCRETO ARMADO: CONSTA DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJA DE ESTRUCTURA, PLANTILLA DE CONCRETO DE 10CM F'C=100KG/CM2, CIMBRA COMÚN, ACERO DE REFUERZO EN MUROS, FONDO Y LOSA CON V'S 3/8", CONCRETO EN ESTRUCTURA F'C=250KG/CM2, COLOCACIÓN DE REJILLA PARA TRAGA TORMENTAS A BASE DE ANGULO DE 3"X1/4" FORJADA CON TUBO 2" CED. 40.



UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMALÍN, VER.

ENTREGA

GRUPO CONSTRUCTOR YEYCA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA.



OBRAS PÚBLICAS
TAMALÍN, VER.

SINDICATURA MUNICIPAL
TAMALÍN, VER.



GRUPO CONSTRUCTOR YEYCA S.A. DE C.V.

INGENIERÍA EN PROYECTOS, SUPERVISION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
DE OBRA CIVIL Y EDIFICACION.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM.
MTA_FORTAMUNDF_2019301500129_AD_06_C06

RECIBE


C. ANDRES RAMOS REYNO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL,
TAMALIN, VER.

SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.




ARC. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO

SUPERVISOR DE OBRA

OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.

