

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FORTAMUNDF_2020301500122_AD_06_C06

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA.

EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_FORTAMUNDF_2020301500122_AD_06_C06		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CALLE BELLAVISTA, ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	TAMALIN	\$ 256,675.39	30 DE OCTUBRE DE 2020
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2020	TERMINO DE OBRA: 11 DE DICIEMBRE DE 2020	INICIO DE OBRA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2020	TERMINO DE OBRA: 11 DE DICIEMBRE DE 2020
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 221,271.89	\$ 35,403.50	\$ 256,675.39

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, DEMOLICION A MANO DE CONCRETO, EXCAVACION A MANO EN CEPAS, META EN RAMPA=68.26M2 RAMPA DE CONCRETO ARMADO CON V'S DE 3/8" @ 30 CM LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y 10 CM DE ESPESOR, DENTELLON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 80 CM DE SECCIÓN, META EN ESCALONES=54.32 ML ESCALONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE EXCAVACION, ACARREO DEL MATERIAL A 1ER. KILOMETRO CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 0.8X0.80X0.20M CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON V'S 3/8" DE DIAM. @ 20 CM POR AMBOS LADOS F'C= 200 KG/CM2, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR, CASTILLO DE 0.15 X 0.15M CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON 4 V'S DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, CONSTRUCCION DE CADENA 0.15 X 0.20M CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM, COLOCACION DE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMALIN, VER...



OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.

SIGNATURA MUNICIPAL
(TAMALIN, VER.)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALVARO CADENA CENOBO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FORTAMUNDF_2020301500122_AD_06_C06

BARANDAL CON TUBO NEGRO C-40 2", APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEM-AR PROP. 1:4, APLICACION DE PINTURA EN MUROS, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.


ENTREGA




CONTRATISTA.

RECIBE





C. ANDRÉS RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.




C. VIRGINIA CASTILLO FÉRMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL
TAMALIN, VER.




ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.


ING. GUILLERMO MARTINEZ MARCIAL
SUPERVISOR DE OBRA