



ATRIK CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2018301500028_IR_04_C09

ALCALDIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO MARTINEZ, C. ERIKA BURGOS CENOBIO Y EL ARO. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA; PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA UNICO, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. TRINIDAD SORIA PRIANTI, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



PRÉSIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

CONTRATO N°	MTA_FISMDF_2018301500028_IR_04_C09		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO EL RINCÓN	EJIDO EL RINCON	\$ 707,002.99	22 DE JUNIO DEL 2018

R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL
PCO1301295NA	PATRIK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CALLE: ORIZABA S/N, COL. LAS FLORES, LOCALIDAD: NARANJOS, MUNICIPIO DE: NARANJOS AMATLAN, VERACRUZ, C.P. 92330


CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 25 DE JUNIO DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 24 DE AGOSTO DEL 2018	INICIO DE OBRA: 25 DE JUNIO DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 24 DE AGOSTO DEL 2018
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
\$ 593,213.81	\$ 94,914.21	\$ 688,914.21	

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LAS MEDIDAS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS ES DE 3 M X 4 M DANDO UN AREA 12.00 M2 SE CONSTRUYERON 10.00 CUARTOS DORMITORIOS, DANDO UN AREA TOTAL DE 120.00 M2 Y LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SON LOS SIGUIENTES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO MUNICIPAL, ESTABLECIENDO DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE TAMALIN, VER. SECCION 5.00 X 4.00 CMS ARMADA CON VARILLA DEL NUM. 3 (3/8") CON CONCRETO HECHO EN OBRA SECCION 12X20 CMS, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO REFORZADO CON ARMEX SECCION 12X20 CMS, MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM ENTIBADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, 10 mm DE ESPESOR, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 12X12 CMS DE SECCION CONCRETO F.C= 200



OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.





ATRIK CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO**

CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2018301500028_IR_04_C09

KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 7.6 X 7.6 CMS, CADENA DE CERRAMIENTO ARMADA CON ARMEX SECCION 0.12X0.20 M CONCRETO F'C=200 KG/CM2, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA APARENTE REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", APLANADO EN MUIROS INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: VENTANA Y PUERTA DE HERRERIA CON CRISTAL CLARO, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

[Signature]
C. TRINIDAD SORIA PRIANTI
PATRIK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

RECIBE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.
C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Signature]
C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SINDICO UNICO MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



[Signature]
C. ERIKA BURGOS CENOBIO
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

[Signature]
ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CONTRALORIA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.