



ALVARO CADENA CENOBIO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2020301500048_IR_13_C36

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. OSVALDO GOMEZ MARTINEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: ING. ALVARO CADENA CENOBIO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|
| CONTRATO N° | | MTA_FIS MDF_2020301500048_IR_13_C36 | | |
| NOMBRE DE LA OBRA | | LOCALIDAD | MONTO DEL CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO |
| PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS PIEDRAS (1 ERA ETAPA). | | LAS PIEDRAS | \$ 967,288.90 | 30 DE OCTUBRE DE 2020 |
| DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: | | | | |
| R.F.C. | RAZON SOCIAL: | | DIRECCION FISCAL | |
| | | | | |
| CALENDARIO DE OBRA | | | | |
| FECHA DE CONTRATO | | FECHAS REALES | | |
| INICIO DE OBRA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | TERMINO DE OBRA: 02 DE DICIEMBRE DE 2020 | INICIO DE OBRA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | TERMINO DE OBRA: 02 DE DICIEMBRE DE 2020 | |
| IMPORTE REAL EJECUTADO | SUBTOTAL | I.V.A. | IMPORTE TOTAL CON I.V.A. | |
| | \$ 833,869.74 | \$ 133,419.16 | \$ 967,288.90 | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL, TAMALIN, VER.



OBRAS PUBLICAS TAMALIN

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PAVIMENTACION DE 911.34 M2 DE CALLE CON CONCRETO MIXTO DE 18 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'c=250 KG/CM2 EN UN 60% Y 40% DE PIEDRA BOLA. SE REALIZARON TRABAJOS DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA, DESHALOJANDO EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA 2.10 KM DE DISTANCIA, ASI TAMBIEN SE CONSTRUYO UNA BASE HIDRAHULICA DE GRAVA EN GREÑA DE 20 CM DE ESPESOR, SE COLOCO JUNTA DE DILATACION DE VARILLA DE 5/8" @ 60 CM DE SEPARACION DE 1.20 M DE LARGO, SE APLICO CALAFATEO EN JUNTAS DE DILATACION DE 10 MM DE ANCHO. SE APLICO PINTURA TRAFICO INTENSO SOBRE GUARNICIONES EXISTENTES. COMPLEMENTANDO LOS TRABAJOS SE REALIZO UNA OBRA PLUVIAL QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN REGISTRO PLUVIAL DE 1.25M X 0.64M X 0.38M PAÑOS INTERIORES DE 8 CM DE ESPESOR EN SUS PAREDES DE CONCRETO ARMADO F'c=200 KG/CM2 Y ACERO DEL No. 3 (3/8"), ASI TAMBIEN SE SUMINISTRO Y COLOCO UN REJILLA PLUVIAL A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL LI DE 2 1/2" X 1/4" DE ESPESOR @ 7 CM DE SEPARACION QUE INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO



SINDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER.



ALVARO CADENA CENOBIO

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2020301500048_IR_13_C36**

DE ANGULO DE 2 ½" X ¼", SE CONTRUYO UN DESAGUE PLUVIAL DE 18 ML HACIA ELMARGEN DE LA COSTA A BASE DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 25 OCULTA, SE CONCLUYO CON LA LIMPIEZA FINAL Y GENERAL DE LA OBRA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

CADENA CENOBIO ALVARO
CONTRATISTA.

RECIBE



PRESIDENCIA
C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SINDICO UNICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.

ING. OSVALDO GOMEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA