



ATRIK CONSTRUCCIONES SA de CV.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. OP/PROINSO/0407**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2018. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO MARTINEZ, C. ERIKA BURGOS CENOBIO Y EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. C. TRINIDAD SORIA PRIANTI, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

**CONTRALORIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**



CONTRATO N°	OP/PROINSO/0407		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LAS CALLES CRISTOBAL COLON Y AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA COMUNIDAD DE CARMONA Y VALLE	CARMONA Y VALLE	\$ 1,049,229.00	20 DE ABRIL DEL 2018
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			



R.F.C.:
PCO1301295NA

RAZON SOCIAL:
PATRIK CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V..

DIRECCION FISCAL
CALLE: ORIZABA S/N, COL. LAS FLORES, LOCALIDAD: NARANJOS, MUNICIPIO DE: NARANJOS AMATLAN, VERACRUZ, C.P. 92330.

CALENDARIO DE OBRA		FECHAS REALES	
FECHA DE CONTRATO	TERMINO DE OBRA:	INICIO DE OBRA:	TERMINO DE OBRA:
18 DE ABRIL DEL 2018	21 DE JUNIO DEL 2018	23 DE ABRIL DEL 2018	21 DE JUNIO DEL 2018
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
\$ 1,049,229.00	\$ 167,876.64		\$ 1,217,105.64

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**



BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SON LOS SIGUIENTES: TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2. EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CORTE Y DESPALME DE 05 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA RETIRAR CAPA VEGETAL EN MATERIAL TIPO II POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: ACAMELLONADO PARA SU CARGA Y ACARREO MEDIDO COMPACTO, RELLENADO COMPACTADO, APIZONADO CON HERRAMIENTA MANBAL (PIZON) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MAXIMO AL 85% INCLUYE EL



**OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**



ATRIK CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. OP/PROINSO/0407**

SUMINISTRO DEL MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 15 CM. DE CORONA X 20 CM. DE BASE Y 50 CM. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA EN MADERA Y DESCIMBRA, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C/ 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON JUNTA DE FRIA @ 200 MTS, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, Y ACABADO ESCOBILLADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA TRAFICO BASETAMALIN, VER, SOLVENTE, COLOR AMARILLO, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TRES KILOMETROS, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, PRIMEROS 10,000 M2, CORTE PARA AMPLIACION DE CORONA O ABRIR CAJA (EN ZONA URBANA) MATERIAL TIPO II ZONA B CON MAQUINA, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: TODO, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE MINIMO, ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO, EXTRACCION Y CARGA POR MEDIOS MECANICOS A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: TODO, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO 1er KM, TENDIDO, CONFORMADO Y AFINADO DE MATERIAL PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL, COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA MACHIMBRADA EN FRONTERAS DE PAVIMENTACION, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES Y DESCIMBRADO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2, EN CALLES DE 18 CM. DE ESPESOR, INCLUYE RALLADO Y VOLTEADOR INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN PAVIMENTO A BASE DE VARILLA LISA COLD ROLLED DE 5/8" DE DIAM. DE 80 cms. DE LONGITUD @ 50 cms, SOLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCION @ 7 mis EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y EN TODA LA JUNTA LONGITUDINAL, CURADO DE CONCRETO A BASE DE CURAFEST O SIMILAR A RAZON DE 5.00 M2 POR LITRO INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, CALAFATEO DE JUNTAS CON ASFALTO OXIDADO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.



**CONTRALORIA,
MUNICIPAL
TAMALIN, VER,**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**PRESIDENCIA,
MUNICIPAL,
TAMALIN, VER.**



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.
TESORERIA**

ENTREGA

C. TRINIDAD SOFIA PRIANTI

PATRIK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**



**OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ATRIK CONSTRUCCIONES SA de CV.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. OP/PROINSO/0407**



RECIBE

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL,
TAMALIN, VER.
C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**JUDICATURA
MUNICIPAL,
TAMALIN, VER.**



**C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SINDICO UNICO MUNICIPAL**



**CONTRALORIA
MUNICIPAL,
TAMALIN, VER.
LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL**



**C. ERIKA BURGOS CENOBIO
TESORERO MUNICIPAL**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.
TESORERIA**

**ARO. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.**