

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM. MTA\_FEFMPHT\_2021301500202\_AD\_01\_C02**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



<b>CONTRATO N°</b>	MTA_FEFMPHT_2021301500202_AD_01_C02			PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMALIN, VER.
<b>NOMBRE DE LA OBRA</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE LA CALLE QUINTANA ROO Y CALLE MOCTEZUMA, EN LA LOCALIDAD DE TAMALIN	TAMALIN	\$ 431,815.79	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
<b>DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>				
<b>R.F.C.:</b>	<b>RAZON SOCIAL:</b>	<b>DIRECCION FISCAL</b>		
<b>CALENDARIO DE OBRA</b>				
<b>FECHA DE CONTRATO</b>		<b>FECHAS REALES</b>		
INICIO DE OBRA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	TERMINO DE OBRA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	INICIO DE OBRA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	TERMINO DE OBRA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	
<b>IMPORTE REAL EJECUTADO</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>IMPORTE TOTAL CON I.V.A.</b>	
	\$ 364,554.56	\$ 58,328.73	\$ 422,883.29	

**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

SE CONSTRUYEN 115.60 M. DE GUARNICIONES DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 SECCIÓN 15X20X50CM Y SE DESPLANTAN 77.23 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA F´C= 150 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE: PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO EN LUZ DE GUARNICIÓN EN LONGITUD DE CORONA Y LIMPIEZA GENERAL EN EL LUGAR DE LA OBRA

TAMBIÉN SE REALIZA EL CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA Y RECIBIR BASE DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA EN GREÑA), ASÍ MISMO SE ELABORA CONCRETO HECHO EN OBRA PARA UNA DOSIFICACIÓN DE



MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM. MTA\_FEFMPHT\_2021301500202\_AD\_01\_C02**

UNA RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 CON PIEDRA AHOGADA EN EL CONCRETO PARA HACER 258.65 M2 DE PAVIMENTO MIXTO, DE IGUAL FORMA SE TRABAJA EN LAS PASAJUNTAS DE 1.20 M CON VARILLA LISA DE 5/8" @ 60 CMS. ACABADO RALLADO AL PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN CON ASFALTO OXIDADO Y LIMPIEZA EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA



CONTRATISTA.

RECIBE



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

C. ANDRÉS RAMOS REYNO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.,

C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN  
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO  
CASANOVA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO  
NAVARRO  
SUPERVISOR DE OBRA



OBRAS  
PUBLICAS  
TAMALIN, VER