

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2019301500038_IR_17_C26**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_FISMDF_2019301500038_IR_17_C26		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE QUINTANA ROO, ENTRE EL CAMINO A TANCOCO Y CALLE MATAMOROS Y ENTRE LAS CALLES: AGUSTIN DE ITURBIDE Y BERRIOZABAL, DE LA LOCALIDAD DE TAMALIN	TAMALIN	\$ 1,873,273.13	04 DE OCTUBRE DEL 2019
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL:	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 07 DE OCTUBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2019	INICIO DE OBRA: 07 DE OCTUBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2019
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 1,614,890.63	\$ 258,382.50	\$ 1,873,273.13

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SE CONSTRUYEN Y SE DESPLANTAN GUARNICIONES DE SECCIÓN 15*20*50 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 EN UNA CEPA DE SECCIÓN 60*40 CM. Y UNA LONGITUD DE 412.87 ML. DE GUARNICIÓN. AL IGUAL SE HACEN BANQUETAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA PARA UNA RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 10 CM Y UN ANCHO VARIABLE EN METROS Y UN VOLUMEN EJECUTADO DE 136.47 M2 INCLUYE: PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO TRÁFICO EN LUZ DE GUARNICIÓN EN LONGITUD DE CORONA Y LIMPIEZA GENERAL EN EL LUGAR DE LA OBRA.



SINDICATO MUNICIPAL TAMALIN, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMALIN, VER.



OBRAS PUBLICAS TAMALIN, VER.

(Handwritten signatures in blue ink)

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2019301500038_IR_17_C26

TAMBIÉN SE REALIZA EL CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA Y RECIBIR BASE DE 30 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA EN GREÑA) EN UN ÁREA DE 1271.17 M2, ASÍ MISMO SE ELABORA CONCRETO HECHO PARA UNA DOSIFICACIÓN DE UNA RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 CON PIEDRA AHOGADA EN EL CONCRETO PARA HACER UN PAVIMENTO MIXTO EN UN ÁREA DE 1275.37 M2, DE IGUAL FORMA SE TRABAJA EN LAS PASA JUNTAS DE 0.70 M CON VARILLA LISA DE 5/8" @ 50 CM. ACABADO RALLADO AL PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN CON ASFALTO OXIDADO Y LIMPIEZA EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA -


CONTRATISTA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ANDRÉS RAMÍREZ REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBE



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL
MUNICIPAL
TALAMALIN, VER.



ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA

