



CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500037_AD_07_C21

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MA. MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISORA DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°		MTA_FIS MDF_2021301500037_AD_07_C21	
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE CARMONA Y VALLE.		CARMONA Y VALLE	\$ 91,864.16
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 02 DE AGOSTO DEL 2021	TERMINO DE OBRA: 16 DE AGOSTO DE 2021	INICIO DE OBRA: 02 DE AGOSTO DEL 2021	TERMINO DE OBRA: 16 DE AGOSTO DE 2021
IMPORTE INICIAL DE CONTRATO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 79,193.24	\$ 12,670.92	\$ 91,864.16

[Handwritten signature]

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018 - 2021**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

[Handwritten signature]

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CARMONA Y VALLE QUE CONSISTE EN: COLOCACION DE 1 POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR 1F-15 KVA-13200YT/7620-120/240 V, 2 MURETES PARA RECEPCION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EN BAJA TENSION, COLOCACION DE 1 CORTACIRCUITO FUSIL 13.8 KV, ASI COMO ESTRUCTURAS: RP1N, B.T REMATE 2F-3H CONCRETO, 1 BAJANTE DE TIERRA EN LINEAS DE MEDIA TENSION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

[Handwritten signature]

**SINDICATURA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

[Handwritten signature]

**OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.**

[Handwritten signature]



CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500037_AD_07_C21

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO

HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.


ENTREGA

CONTRATISTA.





PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.
C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBE




C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SINDICO UNICO MUNICIPAL
TAMALIN, VER.




ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.


ING. MA. MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA