

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM. MTA\_FEFMPHT\_2020301500202\_AD\_02\_C03**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



OBRAS  
PUBLICAS  
TAMALIN, VER.

CONTRATO N°	MTA_FEFMPHT_2020301500202_AD_02_C03		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y PUENTE HIDALGO – CALLE CONSTITUCION	TAMALIN	\$ 213,456.00	23 DE DICIEMBRE DEL 2020
<b>DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
<b>CALENDARIO DE OBRA</b>			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 24 DE DICIEMBRE DE 2020	TERMINO DE OBRA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020	INICIO DE OBRA: 24 DE DICIEMBRE 2020	TERMINO DE OBRA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 184,013.79	\$ 29,442.21	\$ 213,456.00

*[Handwritten signature]*



**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

**LA REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, CONSTA DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

SE REALIZA EL CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA Y RECIBIR BASE DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA EN GREÑA) EN UN ÁREA DE 116.09 M2, ASI MISMO SE ELABORA CONCRETO HECHO EN OBRA PARA UNA DOSIFICACIÓN DE UNA RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 CON PIEDRA AHOGADA EN EL CONCRETO PARA HACER UN PAVIMENTO MIXTO, DE IGUAL FORMA SE TRABAJA EN LAS PASAJUNTAS DE 1.20 M CON VARILLA LISA DE 5/8" @ 60 CMS. ACABADO RAYADO AL PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN CON ASFALTO OXIDADO Y LIMPIEZA EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN. BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM. MTA\_FEFMPHT\_2020301500202\_AD\_02\_C03**

ACABADO ESCOBILLADO, CANAL PLUVIAL ELABORADO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10 -10, COLOCACIÓN DE REJILLA A BASE DE ÁNGULO 1 ¼" X 1/8" Y CUADRADO DE ½" A CADA 5 CM. INCLUYE: PINTURA ESMALTE.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA -



CONTRATISTA.

RECIBE



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TAMALÍN, VER.

C. ANDRES RAMOS REYNO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA  
MUNICIPAL  
TAMALÍN, VER.

C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN  
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL



ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO  
CASANOVA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS  
PUBLICAS  
TAMALIN, VER.

ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO  
NAVARRO  
SUPERVISOR DE OBRA

