



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2019301500020_IR_12_C20

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



CONTRATO N°		MTA_FIS MDF_2019301500020_IR_12_C20		
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NUM. 10, CLAVE: 30DST0010J, EN LA LOCALIDAD DE SALADERO		SALADERO	\$ 855,335.56	20 DE AGOSTO DEL 2019
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:				
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL		
	PATRIK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			
CALENDARIO DE OBRA				
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES		
INICIO DE OBRA: 21 DE AGOSTO DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019	INICIO DE OBRA: 21 DE AGOSTO 2019	TERMINO DE OBRA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019	
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.	
	\$ 737,358.24	\$ 117,977.32	\$ 855,335.56	

PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMALIN, VER.



INDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SE DESPLANTO LA ESTRUCTURA EN UN ÁREA DE 393.75 M2, QUE CONSTA DE ZAPATAS AISLADAS DE UNA SECCIÓN DE 1.50 X 1.50 M CON UN ESPESOR DE 0.30 M CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 1/2" A CADA 20 CM EN LECHO INFERIOR Y VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CM LECHO SUPERIOR, AL IGUAL DADO DE 40 CM X 40 CM X 80 CM, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON 4 VARILLAS DE 5/8" Y 2 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS CON VARILLA DEL NUM.3 A CADA 18 CM, LIGADAS CON CADENA DE LIGAS DE SECCIÓN 20 X 35 CM, CON CONCRETO ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DEL NÚM. 2 (1/4") A CADA 15 CM CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ES LO QUE ABARCA LA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA CONTEMPLA COLUMNAS DE 35 X 35 CM X 4.10 M APROXIMADAMENTE, CON CONCRETO HECHO EN OBRA, CON UNA



OBRAS PÚBLICAS TAMALIN, VER.

Handwritten signature in blue ink.



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2019301500020_IR_12_C20

RESISTENCIA F´C= 200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS DE 5/8", CUATRO PIEZAS Y 4 VARILLAS DEL NÚM. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NÚM. 3 (3/8") A CADA 15 CM.

EN LA TECHUMBRE SE REALIZA CON ESTRUCTURA METÁLICA CON CERCHAS CON ANGULO DE 1 ½" X 1 ½", COMO CUERDAS SUPERIORES E INFERIORES Y PTR DE 1 ¼" X 1 ¼", CON ATIZADORES DIAGONALES, CON UNA ESBELTEZ DE 40 CMS Y LARGUEROS A BASE DE POLINES CAL 14 DE 2" X 4", QUE INCLUYE PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COMO ACABADO FINAL, CUBIERTA DE LÁMINA ZINTRO ALUM CAL 26, SUJETA CON PIJAS AUTOTALADRABLES DE 1 ¼", INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL TECHADO, LUMINARIAS, CONTACTOS, APAGADORES, CENTRO DE CARGA, SE REPUSO EL PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, CON UNA RESISTENCIA DE F´C=150 KG/CM2, PINTURA VINÍLICA EN COLUMNAS, ASÍ COMO EL CANALÓN DE AGUAS PLUVIALES.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

PATRIK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSTITUCIONAL

G. VIRGINIA CASTILLO PERMIN
PRESIDENTA MUNICIPAL, CONSTITUCIONAL
SINDICO UNICO MUNICIPAL

ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.

ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA