



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FORTAMUNDF_2020301500121_AD_05_C05

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. OSVALDO GOMEZ MARTINEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

CONTRATO N°		MTA_FORTAMUNDF_2020301500121_AD_05_C05		
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
REHABILITACION EN EL AREA DE TESORERIA DEL PALACIO MUNICIPAL).		TAMALIN, VER.	\$129,669.38	17 DE OCTUBRE DE 2020
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:				
RAZON SOCIAL:		DIRECCION FISCAL		
CALENDARIO DE OBRA				
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES		
INICIO DE OBRA: 19 DE OCTUBRE DE 2020	TERMINO DE OBRA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020	INICIO DE OBRA: 19 DE OCTUBRE DE 2020	TERMINO DE OBRA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020	
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.	
	\$ 111,783.95	\$ 17,885.43	\$ 129,669.38	



SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

REHABILITACION EN EL AREA DE TESORERIA **UNA OBRA** QUE CONSISTIO EN EL DESPLANTE A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE 1.0 X 1.0 X 0.20 M DE CONCRETO ARMADO F'C= 200KG/CM ARMADA CON VARILLA DEL No. 4 (1/2") @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8") @ 20 CM DE SEPARACION, CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM DE SEPARACION, COLUMNA CUADRADA DE 25X25 CM, A BASE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM DE SEPARACION, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM DE SEPARACION, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA



OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.





**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FORTAMUNDF_2020301500121_AD_05_C05

ENTREGA

CONTRATISTA.

RECIBE



ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL

**SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**



**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
**OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.**

ING. OSVALDO GOMEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

