



# AUREPA

ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE  
R.F.C. PEPA720514S96

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM. MTA\_FIS MDF\_2018301500026\_AD\_01\_C01

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2018. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO MARTINEZ, C. ERIKA BURGOS CENOBIO Y EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: ARQ. AURELIO PÉREZ PARDAVÉ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

<b>CONTRATO N°</b>		MTA_FIS MDF_2018301500026_AD_01_C01	
<b>NOMBRE DE LA OBRA</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL MAGUEY II	EL MAGUEY	\$ 425,000.00	30 DE ABRIL DEL 2018
<b>DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>			
<b>R.F.C.:</b> PEPA720514S96	<b>RAZON SOCIAL:</b> AURELIO PEREZ PARDAVE	<b>DIRECCION FISCAL</b> CALLE: BENITO JUAREZ 602, COL. CUARTA MANZANA, C. P. 92200, CHONTLA, VERACRUZ	
<b>CALENDARIO DE OBRA</b>			
<b>FECHA DE CONTRATO</b>		<b>FECHAS REALES</b>	
INICIO DE OBRA: 01 DE MAYO DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 14 DE JUNIO DEL 2018	INICIO DE OBRA: 01 DE MAYO DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 14 DE JUNIO DEL 2018
<b>IMPORTE REAL EJECUTADO</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>IMPORTE TOTAL CON I.V.A.</b>
	\$ 366,379.31	\$ 58,620.69	\$ 425,000.00



CONTRALORIA MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.

*[Handwritten signatures]*



### BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LAS MEDIDAS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS ES DE 3 M X 4 M DANDO UN AREA ~~12.00 M2~~ Y SE CONSTRUYERON 6.00 CUARTOS DORMITORIOS, DANDO UN AREA TOTAL DE 72.00 M2 Y LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SON LOS SIGUIENTES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO A Y/O B PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DE SECCION 50X50X15 CMS ARMADA CON VARILLA DEL NUMERO 4 CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO REFORZADO CON ARMEX SECCION 12X20 CMS, MURO DE BLOQUE DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, 10 mm DE ESPESOR, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 12X12 CMS DE SECCION CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 7.6 X 7.6 CMS, CADENA DE HERRAMIENTA ARMADA CON ARMEX SECCION 0.12X0.20 M CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PLANA EN ESTRUCTURA

OBRAS PUBLICAS

TAMALIN, VER.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

TESORERIA MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.

*[Handwritten signature]*



# AUREPA

ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE  
R.F.C. PEP772094-Spb

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**  
CONTRATO NUM. MTA\_FIS MDF\_2018301500026\_AD\_01\_C01

PERALTE 10 CM., CIMBRA APARENTE REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: VENTANA Y PUERTA DE HERRERIA CON CRISTAL CLARO, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

  
**ARQ. AURELIO PEREZ PARDAVE**  
CONTRATISTA.

RECIBE

  
**C. ANDRES RAMOS REYNO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
**C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN**  
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL



SINDICATURA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.

  
**ERIKA BURGOS CENOBIO**  
TESORERO MUNICIPAL

  
**LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO  
MARTINEZ**  
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.

  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.

  
**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS  
PUBLICAS  
TAMALIN, VER.

