



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2019301500003_IR_09_C15**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. _____ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°		MTA_FIS MDF_2019301500003_IR_09_C15	
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAL (EJIDO ESCOBAL)		ESCOBAL (EJIDO ESCOBAL)	\$ 490,751.64
FECHA DEL CONTRATO			
03 DE JULIO DEL 2019			
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 05 DE JULIO DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 02 DE OCTUBRE DEL 2019	INICIO DE OBRA: 05 DE JULIO DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 421,625.57	\$ 67,460.09	\$ 489,085.66

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LAS MEDIDAS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS ES DE 3 M X 4 M DANDO UN AREA 12.00 M2 Y SE CONSTRUYERON 6.00 CUARTOS DORMITORIOS, DANDO UN AREA TOTAL DE 72.00 M2 Y LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SON LOS SIGUIENTES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO A Y/O B PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DE SECCION 50X50X15 CMS ARMADA CON VARILLA DEL NUM. 3 (3/8") CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO REFORZADO CON ARMEX SECCION 12X20 CMS MURD DE BLOCK HUECO DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 12X12 CMS DE SECCION CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX, CADENA DE CERRAMIENTO ARMADA CON ARMEX SECCION 0.12X0.20 M

[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018 - 2021
**PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018 - 2021
**OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018 - 2021
**SINDICATURA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2019301500003_IR_09_C15**

CONCRETO F'C=200 KG/CM2, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA APARENTE REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: VENTANA Y PUERTA DE HERRERIA CON CRISTAL CLARO, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA

C. 

CONTRATISTA.

RECIBE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SINDICO UNICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



DR. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.

ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA