

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2020301500020_IR_20_C06

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 13 DE JULIO DEL AÑO 2020. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: _____ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	MTA_FISMDF_2020301500020_IR_20_C06		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
PAVIMENTO MIXTO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LEONA VICARIO, DE LA LOCALIDAD DE TAMALIN	TAMALIN	\$ 1,015,077.72	13 DE ABRIL DEL 2020
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 14 DE ABRIL DE 2020	TERMINO DE OBRA: 12 DE JULIO DE 2020	INICIO DE OBRA: 14 DE ABRIL 2020	TERMINO DE OBRA: 12 DE JULIO DE 2020
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 1,091,135.69	\$ 174,581.71	\$ 1,265,717.40



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO DE LA CALLE CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE TAMALIN, CONSTA DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

SE CONSTRUYEN Y SE DESPLANTAN GUARNICIONES DE SECCIÓN 15*20*50 CMS CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C'= 150 KG/CM2 EN UNA CEPA DE SECCIÓN 60*40 CMS. Y UNA LONGITUD DE 252.55 ML. DE GUARNICIÓN. INCLUYE: PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO TRÁFICO EN LUZ DE GUARNICIÓN EN LONGITUD DE CORONA Y LIMPIEZA GENERAL EN EL LUGAR. DE LA OBRA. TAMBIÉN SE REALIZA EL CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA Y RECIBIR BASE DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA EN GREÑA) EN UN ÁREA DE 744.16 M2, ASI MISMO SE ELABORA CONCRETO HECHO PARA UNA DOSIFICACIÓN DE UNA RESISTENCIA F'C'= 250 KG/CM2 CON PIEDRA AHOGADA EN EL



SINDICATURA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.

[Handwritten signature]

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2020301500020_IR_20_C06

CONCRETO PARA HACER UN PAVIMENTO MIXTO, DE IGUAL FORMA SE TRABAJA EN LAS PASA JUNTAS DE 1.20 M CON VARILLA LISA DE 5/8" @ 60 CMS. ACABADO RALLADO AL PAVIMENTO, JUNTAS DE DILATACIÓN CON ASFALTO OXIDADO Y LIMPIEZA EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN. SE EJECUTAN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COMO MURO DE CONTENCIÓN REQUERIDO EN LA OBRA, DREN DE AGUAS PLUVIALES, ESCALINATAS CON SU BARANDALES.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA



L.A.E. TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS
TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS
CONTRATISTA.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.

C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECIBE



SINDICATURA
C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SINDICO UNICO MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA
OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.

ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA