

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500001,0002,0003,0031_IR_12_C18

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.


**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

CONTRATO N°	MTA_FIS MDF_2021301500001,0002,0003,0031_IR_12_C18		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAMALÍN (AGEB 0155, AGEB 016A, AGEB 0140, AGEB 0174)	TAMALIN	\$ 1,918,192.45	08 DE JULIO DE 2021
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 12 DE JULIO DE 2021	TERMINO DE OBRA: 09 DE OCTUBRE DE 2021	INICIO DE OBRA: 12 DE JULIO DE 2021	TERMINO DE OBRA: 09 DE OCTUBRE DE 2021
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
2021301500001 (AGEB 0155)	\$ 578,434.78	\$ 92,549.56	\$ 670,984.34
2021301500002 (AGEB 016A)	\$ 330,022.37	\$ 52,803.58	\$ 382,825.95
2021301500003 (AGEB 0140)	\$ 577,625.64	\$ 92,420.10	\$ 670,045.74
2021301500031 (AGEB 0174)	\$ 164,480.94	\$ 24,316.95	\$ 190,797.89
IMPORTE REAL EJECUTADO POR NUMERO DE OBRA (AGEBS)	\$ 1,650,563.73	\$ 264,090.19	\$ 1,914,653.92

[Handwritten signatures and stamps]

**OBRAS PÚBLICAS
TAMALIN, VER.**


**SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

[Handwritten signature]

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**

CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500001,0002,0003,0031_IR_12_C18

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

OBRA NUMERO: 2021301500001 (AGEB 0155): EN ESTA AGEB SE CONSTRUYERON 7.00 CUARTOS DORMITORIO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 3.00 X 4.00 M CON UN AREA DE 12 M2 CADA UNA, DANDO UN TOTAL DE 84.00 M2.

OBRA NUMERO: 2021301500002 (AGEB 016A): EN ESTA AGEB SE CONSTRUYERON 4.00 CUARTOS DORMITORIO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 3.00 X 4.00 M CON UN AREA DE 12 M2 CADA UNA, DANDO UN TOTAL DE 48.00 M2.

OBRA NUMERO: 2021301500003 (AGEB 0140): EN ESTA AGEB SE CONSTRUYERON 7.00 CUARTOS DORMITORIO DE LOS CUALES 5 CUARTOS FUERON CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 3.00 X 4.00 M CON UN AREA DE 12 M2 CADA UNA, DANDO UN TOTAL DE 60.00 M2. 1 CUARTO DE 6.00 X 3.00 DANDO UN AREA DE 18.00 M2 Y OTRO CUARTO DE 3.88 X 3.48 M DANDO UN AREA DE 13.50 M2.

OBRA NUMERO: 2021301500031 (AGEB 0033): EN ESTA AGEB SE CONSTRUYERON 2.00 CUARTOS DORMITORIO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 3.00 X 4.00 M CON UN AREA DE 12 M2 CADA UNA, DANDO UN TOTAL DE 24.00 M2.

LOS TRABAJOS CONSTARON DE LO SIGUIENTE:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO., EXCAVACION MANUAL , CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA DE 50 X 50 X 15 CM DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIÁMETRO CON F_y=4,200 KG/CM², CONCRETO HECHO EN OBRA F_c= 200 KG/CM²., RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION., CADENA DE DESPLANTE DE 12 X 20 CM., CONCRETO F_c= 200 KG/CM²., ARMEX 12X20-4., PISO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F_c=150 KG/CM²., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4., CASTILLO DE SECCION 12 X 12 CM., CONCRETO F_c=200 KG/CM². AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 8-8 - 4., CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 12 X 20 CM., CONCRETO F_c=200 KG/CM². AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 12 X 20 - 4., LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA COMUN REFORZADA CON 60 KG. DE ACERO POR M³., CONCRETO F_c = 200 KG/CM²., APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO: CEMENTO ARENA 1:4, INSTALACION ELECTRICA., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE HERRERÍA A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA CON DIMENSIONES DE 1.0 M DE ALTO X 1.20 M DE LARGO, A BASE DE ANGULO DE 1" DE 1/8"., SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES., SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA, THERMOTEK EMULSION FIBRATADA O SIMILAR, GARANTIA 5 AÑOS.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO



SINDICATURA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMALIN, VER.



SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
TAMALIN, VER.



TERGUZ CONSTRUCCIONES

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**

CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2021301500001,0002,0003,0031_IR_12_C18

OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA .

CONTRATISTA.

RECIBE



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

C. ANDRES RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**

C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL



**OBRAS
PUBLICAS**

TAMALIN, VER

**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO**
SUPERVISOR DE OBRA

