



**ATRIK CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.**



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM. MTA\_FIS MDF\_2018301500022\_IR\_01\_C02**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMILIN VER, EL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2018. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO MARTINEZ, C. ERIKA BURGOS CENOBIO Y EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. TRINIDAD SORIA PRIANTI, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TAMILIN, VER.**

<b>CONTRATO N°</b>	MTA_FIS MDF_2018301500022_IR_01_C02		
<b>NOMBRE DE LA OBRA</b>	<b>LOCALIDAD</b>	<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PALMARILLO	PALMARILLO	\$ 677,596.79	21 DE MAYO DEL 2018
<b>DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>			
<b>R.F.C.:</b> PCO1301295NA	<b>RAZON SOCIAL:</b> PATRIK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	<b>DIRECCION FISCAL</b> CALLE: ORIZABA S/N, COL. LAS FLORES, LOCALIDAD: NARANJOS, MUNICIPIO DE: NARANJOS AMATLAN, VERACRUZ, C.P. 92330	
<b>CALENDARIO DE OBRA</b>			
<b>FECHA DE CONTRATO</b>		<b>FECHAS REALES</b>	
INICIO DE OBRA: 22 DE MAYO DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 05 DE JULIO DEL 2018	INICIO DE OBRA: 22 DE MAYO DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 05 DE JULIO DEL 2018
<b>IMPORTE REAL EJECUTADO</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>IMPORTE TOTAL CON I.V.A.</b>
	\$ 532,880.17	\$ 85,260.83	\$ 618,141.00



**CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
TAMILIN, VER.**



**SINDICATURA  
MUNICIPAL  
TAMILIN, VER.**

**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

LAS MEDIDAS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS ES DE 3 M X 4 M DANDO UN AREA **12.00 M2** Y SE CONSTRUYERON **9.00 CUARTOS DORMITORIOS**, DANDO UN **AREA TOTAL DE 108.00 M2** Y LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SON LOS SIGUIENTES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL TIPO A Y/O B PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS DE SECCION 50X50X15 CMS ARMADA CON VARILLA DEL NUM. 3 (3/8") CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO REFORZADO CON ARMEX SECCION 12X20 CMS, MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, 10 mm DE ESPESOR, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 12X12 CMS DE SECCION CONCRETO F'C= 200



**OBRAS  
PUBLICAS  
TAMILIN, VER.**

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TAMILIN, VER.**

**TESORERIA**



**ATRIK CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.**



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM. MTA\_FIS MDF\_2018301500022\_IR\_01\_C02**

KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 7.6 X 7.6 CMS, CADENA DE CERRAMIENTO ARMADA CON ARMEX SECCION 0.12X0.20 M CONCRETO F'C=200 KG/CM2, LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CM., CIMBRA APARENTE REFORZADA CON VARILLAS DE 3/8", CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES INCLUYE: VENTANA Y PUERTA DE HERRERIA CON CRISTAL CLARO, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.



~~ENTREGA~~

**C. TRINIDAD SORIA PRIANTI**  
PATRIK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA.



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.**

**RECIBE**

**SINDICATURA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.**

  
**C. ANDRES RAMOS REYNO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
**C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN**  
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL




  
**C. ERIKA BURGOS CENOBIO**  
TESORERA MUNICIPAL

  
**LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO  
MARTINEZ**  
CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.**



  
**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TAMALIN, VER.  
TESORERIA**

**OBRAS  
PUBLICAS  
TAMALIN, VER.**