

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**  
CONTRATO NUM. MTA\_FISMDF\_2019301500045\_AD\_17\_C34

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: \_\_\_\_\_, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

<b>CONTRATO N°</b>		MTA_FISMDF_2019301500045_AD_17_C34		
<b>NOMBRE DE LA OBRA</b>		<b>LOCALIDAD</b>	<b>MONTO DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DEL CONTRATO</b>
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LA CALLE BERRIOZABAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		TAMALIN	\$ 255,344.48	08 DE NOVIEMBRE DEL 2019
<b>DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>				
<b>R.F.C.:</b>	<b>RAZON SOCIAL:</b>		<b>DIRECCION FISCAL:</b>	
<b>CALENDARIO DE OBRA</b>				
<b>FECHA DE CONTRATO</b>		<b>FECHAS REALES</b>		
INICIO DE OBRA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2019	INICIO DE OBRA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2019	
<b>IMPORTE REAL EJECUTADO</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>IMPORTE TOTAL CON I.V.A.</b>	
	\$ 220,124.55	\$ 35,219.93	\$ 255,344.48	



PRESIDENCIA MUNICIPAL TAMALIN VER.

**BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

SE CONSTRUYEN Y SE DESPLANTAN GUARNICIONES DE SECCIÓN 15\*20\*50 CMS CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C = 150 KG/CM2 AL IGUAL SE HACEN BANQUETAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA PARA UNA RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 10 CMS Y UN ANCHO DE VARIABLE PROMEDIO EN METRO Y EJECUTADOS DE 112.34 M2 INCLUYE: PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO EN LUZ DE GUARNICIÓN EN LONGITUD DE CORONA Y LIMPIEZA GENERAL EN EL LUGAR DE LA OBRA. MURO DE CONTENCIÓN PARA RETENER EL PAVIMENTO EN CALLE CON SECCIÓN DE 1.00 M DE BASE 30 CMS DE CORONA Y 3.00 MTS DE ALTO CON UNA LONGITUD DE 10 MTS. TAMBIÉN SE DESPLANTA SE DESPLANTA ZAPATAS DE SECCIÓN 1.20\*1.20\*0.20 M CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CMS COLUMNA DE 35\*35 CMS ARMADA CON VARILLAS DE #5 Y VARILLAS DE #3 Y ESTRIBOS DE 3/8"@15 CMS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250



SINDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER.



OBRAS PÚBLICAS

TAMALIN, VER.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**  
**CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**  
CONTRATO NUM. MTA\_FIS MDF\_2019301500045\_AD\_17\_C34

KG/CM2, CERRANDO CON UNA TRABE DE 20\*35 CM DE PERALTE CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DE ½" Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS CON UN CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/MC2 RECIBIENDO UNA BANQUETA ARMADA CON VARILLA DEL #3 @ 15 CM CON UN CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR EN UN ÁREA DE 32.52 M2 Y BARANDAL COMO PROTECCIÓN DE 1.00 M DE ALTURA CON CASTILLOS DE SECCIÓN 15\*15 CMS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y TUBERÍA DE ACERO COMO PASAMANOS, CUBIERTOS CON PINTURA DE FONDO Y PINTURA ESMALTE E IGUAL EN GUARNICIONES

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA  


CONTRATISTA.





**C. ANDRES RAMOS REYNO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MUNICIPAL,  
TAMALIN, VER.





**C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN**  
SINDICATURA MUNICIPAL  
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.,



**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
TAMALIN, VER.



**ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO**  
SUPERVISOR DE OBRA