



# GRUPO CONSTRUCTOR YEYCA S.A. DE C.V.

INGENIERIA EN PROYECTOS, SUPERVISION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL Y EDIFICACION

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO CONTRATO NUM. MTA\_FISMDF\_2020301500046\_AD\_28\_C37

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. OSVALDO GOMEZ MARTINEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°		MTA_FISMDF_2020301500046_AD_28_C37	
NOMBRE DE LA OBRA		LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO
AMPLIACION DEL PAVIMENTO MIXTO DE LA CALLE ADALBERTO TEJEDA (ENTRADA A LA LOCALIDAD DE MAMEY LA MAR)		MAMEY LA MAR	\$289,637.34
FECHA DEL CONTRATO			
10 DE DICIEMBRE DE 2020			
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL: GRUPO CONSTRUCTOR YEYCA S.A. DE C.V.	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020	TERMINO DE OBRA: 10 DE DICIEMBRE DE 2020	INICIO DE OBRA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020	TERMINO DE OBRA: 10 DE DICIEMBRE DE 2020
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 249,687.36	\$ 39,949.98	\$ 289,637.34



RESIDENCIA MUNICIPAL, TAMALIN, VER..



### BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

AMPLIACION DE PAVIMENTO MIXTO CON UNA META DE 153.75 M2 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE 18 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO ¾" EN PROPORCION 40% DE PIEDRA Y 60% DE CONCRETO, QUE INCLUYE: DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE., EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO., ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA., ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO., GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE

SINDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER..

*[Handwritten signatures]*



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM. MTA\_FISMDF\_2020301500046\_AD\_28\_C37**

DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU PVSM., BASE HIDRAULICA, CIMBRA COMUN EN PAVIMENTO A BASE DE MADERA POLIN DE 18 CM DE ALTURA ESPESOR., JUNTA DE DILATACION A BASE DE VARILLA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 60 CM., DE 1.20 M. DE LARGO., SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: **UNA OBRA HIDRAULICA** A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 91 CM. (36") GRADO 1 NORMA C-20, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4., EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO., PLANTILLA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4"., RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA)., CIMBRA COMUN EN MURO DE ESTRUCTURA DE ALTURA DE HASTA 5.0 M, (UNA SOLA CARA)., CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.



UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. **NO** HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

RESIDENCIA MUNICIPAL, TAMALIN, VER.

ENTREGA

CONTRATISTA.



SINDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER.



**GRUPO CONSTRUCTOR YEYCA S.A. DE C.V.**

RFC: GCY 1001154U7

INGENIERIA EN PROYECTOS, SUPERVISION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL Y EDIFICACION

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO  
CONTRATO NUM. MTA\_FISMDF\_2020301500046\_AD\_28\_C37**

RECIBE



  
**C. ANDRES RAMOS REYNO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER.



  
**C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN**  
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL

SINDICATURA  
MUNICIPAL  
TAMALIN, VER..

  
**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO  
CASANOVA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
**ING. OSVALDO GOMEZ MARTINEZ**  
SUPERVISOR DE OBRA