

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FISMDF_2019301500040_IR_18_C31

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA, ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO NAVARRO; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA UNICO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.



CONTRATO N°	MTA_FISMDF_2019301500040_IR_18_C31		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	SAN JERÓNIMO (LA GUÁSIMA)	\$ 563,792.87	25 DE OCTUBRE DEL 2019
DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:			
R.F.C.:	RAZON SOCIAL:	DIRECCION FISCAL	
CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO		FECHAS REALES	
INICIO DE OBRA: 28 DE OCTUBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 26 DE DICIEMBRE DEL 2019	INICIO DE OBRA: 28 DE OCTUBRE DEL 2019	TERMINO DE OBRA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2019
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTALS INDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER., CON I.V.A.
	\$ 486,028.34	\$ 77,764.53	\$ 563,792.87

PRESIDENCIA MUNICIPAL, TAMALIN, VER..



INDICATURA MUNICIPAL TAMALIN, VER.,

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA OBRA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SON LOS SIGUIENTES: EXCAVACIÓN EN CEPA DE 60 X 40 CM EN UNA LONGITUD DE 414.50 M, EL CUAL SE CONSTRUYÓ LA MISMA LONGITUD GUARNICIONES DE 15 X 20 X 50 CM DE RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2, DE IGUAL MANERA SE REALIZÓ UN CORTE EN EL ÁREA DE BANQUETAS DE DIFERENTES ESPESORES, PARA RECIBIR MATERIAL DE BANCO, EL CUAL SE COMPACTO DE MANERA MANUAL, PARA POSTERIORMENTE RECIBIR EL CONCRETO PARA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR Y UN ANCHO APROXIMADO DE 1.05 M, CON CONCRETO RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, EN UN ÁREA DE 428.87 M2, EN EL ÁREA DE GUARNICIONES SE APLICÓ PINTURA DE ESMALTE COLOR AMARILLO TRÁFICO, SE REALIZÓ EL DESALOJO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA



OBRAS PÚBLICAS TAMALIN, VER.

(Handwritten signatures in blue ink)

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO**
CONTRATO NUM. MTA_FIS MDF_2019301500040_IR_18_C31

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO. LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.

ENTREGA


CONTRATISTA.





PRESIDENCIA
C. ANDRÉS RAMOS REYNO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TAMALÍN, VER.

RECIBE




SINDICATURA
C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
SÍNDICO UNICO MUNICIPAL
TAMALÍN, VER.




ING. MARCO ANTONIO PATRICIO
CASANOVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PUBICAS
TAMALÍN, VER.


ING. MARIA MAGDALENA FRANCISCO
NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA