



CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS VIALES, URBANIZACION Y EDIFICACION
 T.S.U. JULIO TEODULO ESCALANTE GONZALEZ
 R.F.C. EAGJ7108235T7 IMSS 6310373105 SEFIPLAN 103257

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION
 CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
 CONTRATO NUM. OP/PROINSO/0400**

REUNIDOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMALIN VER, EL DIA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2018. EL C. ANDRES RAMOS REYNO, C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN, LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO MARTINEZ, C. ERIKA BURGOS CENOBIO Y EL ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANOVA; PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA UNICO, CONTRALOR MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE DE ESTE MUNICIPIO. Y POR EL CONTRATISTA: C. JULIO TEODULO ESCALANTE GONZALEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

CONTRATO N°	OP/PROINSO/0400		
NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CARRETERA NARANJOS - CHONTLA	TAMALIN	\$ 1,266,129.72	16 DE ABRIL DEL 2018

DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:		DIRECCION FISCAL	
R.F.C.: EAGJ7108235T7	RAZON SOCIAL: JULIO TEODULO ESCALANTE GONZALEZ	CALLE: ALTAMIRANO NUM. 60, COL. CENTRO, LOCALIDAD: CITLALTEPEC, MUNICIPIO DE: CITLALTEPETL, VERACRUZ, C.P. 92230	

CALENDARIO DE OBRA			
FECHA DE CONTRATO	FECHAS REALES		
INICIO DE OBRA: 18 DE ABRIL DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 16 DE JUNIO DEL 2018	INICIO DE OBRA: 18 DE ABRIL DEL 2018	TERMINO DE OBRA: 16 DE JUNIO DEL 2018
IMPORTE REAL EJECUTADO	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
	\$ 1,091,491.14	\$ 174,638.58	\$ 1,266,129.72

BREVE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SON LOS SIGUIENTES: TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 ,EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CORTE Y MATERIAL TIPO II POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACAMELLONADO PARA SU CARGA Y ACARRERO MEDIDO COMPACTO, RELLENO COMPACTADO, APIZONADO CON HERRAMIENTA MANUAL (PIZON) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MAXIMO AL 85%. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE BANCO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, F.C.= 150 KG/CM2, M.A. 9.4" DE 15 CM. DE CORONA X 20 CM. DE BASE Y 50 CM. DE ALTURA, INCLUYE CIMBRA EN MADERA Y DESCIMBRA, BANQUETA DE



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 TAMALIN, VER.**



**CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 TAMALIN, VER.**



**OBRAS
 PUBLICAS
 TAMALIN, VER.**

**INDICATURA
 MUNICIPAL
 TAMALIN, VER.**

**TESORERIA
 TAMALIN, VER.**

(Handwritten signatures in blue ink)



CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS VIALES, URBANIZACION Y EDIFICACION
 T.S.U. JULIO TEODILLO ESCALANTE GONZALEZ
 R.F.C. EAGJ710823517 IMSS 61310373105 SEFIPLAN 108257

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
 CONTRATISTA - AYUNTAMIENTO
 CONTRATO NUM. OP/PROINSO/0400**

CONCRETO SIMPLE DE F'C/ 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, VACIADO CON JUNTA FRIA @ 2.00 MTS, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, Y ACABADO ESCOBILLADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA TRAFICO BASE SOLVENTE, COLOR AMARILLO, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TRES KILOMETROS, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, PRIMEROS 10,000 M2, CORTE PARA AMPLIACION DE CORONA O ABRIR CAJA (EN ZONA URBANA) MATERIAL TIPO II ZONA B CON MAQUINA,, CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: TODO, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 3 KM, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE AL 80% PROCTOR MINIMO, ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO, EXTRACCION Y CARGA POR MEDIOS MECANICOS A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: TODO, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO 1er KM, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO KM SUBSECUENTE, OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, CONFORMADO Y AFINADO DE MATERIAL PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL, COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA MACHIMBRADA EN FRONTERAS DE PAVIMENTACION, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIALES Y DESCIMBRADO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, EN CALLES DE 18 CM. DE ESPESOR, INCLUYE RALLADO Y VOLTEADOR INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN PAVIMENTO A BASE DE VARILLA LISA COLD ROLLED DE 5/8" DE DIAM. DE 80 cms. DE LONGITUD @ 50 cms. SOLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCION @ 7 mts EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y EN TODA LA JUNTA LONGITUDINAL, CURADO DE CONCRETO A BASE DE CURAFEST O SIMILAR A RAZON DE 5.00 M2 POR LITRO INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, CALAFATEO DE JUNTAS CON ASFALTO OXIDADO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

UNA VEZ DE ACUERDO CON LO MANIFESTADO SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACION POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, DONDE FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE.



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 TAMALIN, VER.**



**OBRAS
 PUBLICAS
 TAMALIN, VER.**



**SINDICATURA
 MUNICIPAL
 TAMALIN, VER.,**



**CONTROLORIA
 MUNICIPAL
 TAMALIN, VER.**

JULIO TEODILLO ESCALANTE GONZALEZ

ENTREGA

RECIBE

**SINDICATURA
 MUNICIPAL
 TAMALIN, VER.,**

**CONTROLORIA
 MUNICIPAL
 TAMALIN, VER.**



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TAMALIN, VER.
 TESORERIA**

**C. ANDRES RAMOS REYNO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**C. VIRGINIA CASTILLO FERMIN
 SINDICO UNICO MUNICIPAL**



CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS VIALES, URBANIZACION Y EDIFICACION
T.S.U. JUIJO TEDUJO ESCALANTE GONZALEZ
R.F.C. EAGJ710823517 IMSS 61310373105 SERPLAN 109257

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCION
CONTRATISTA – AYUNTAMIENTO
CONTRATO NUM. OP/PROINSONO/0400**



**CONTRALORIA,
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.,
LIC. LUIS ENRIQUE PONCIANO
MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL**

**C. ERIKA BURGOS GENOBIO
TESORERO MUNICIPAL**



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TAMALIN, VER.,
TESORERIA**

**ARQ. MARCO ANTONIO PATRICIO CASANDYA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**OBRAS
PUBLICAS
TAMALIN, VER.**



**PRESIDENCIA,
MUNICIPAL,
TAMALIN, VER.**



**SINDICATURA
MUNICIPAL
TAMALIN, VER.**